პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**02 01**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	„გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის" შეკეთდა ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩები - 93 614 კვ.მ.; მოვლა-პატრონობა გაეწია ვიდეო სათვალთვალო კამერებს - 1 366 ცალი. „საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის" ფარგლებში დასრულდა 94 ერთეული ქუჩისა და მიმდინარეობს 24 ერთეული ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთა სიგრძე შეადგენს 61 272 გრძ.მ.-ს, ხოლო ფართობი 360 394 კვ.მ.. დასრულდა ერთი ერთეული ახალი გზის მოწყობის სამუშაოების წარმოება, რომლის სიგრძე შეადგენს 171 გრძ.მ.-ს. „გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის" ფარგლებში მოვლა-ექსპლუატაცია გაეწია გარე განათების 24 555 წერტს და მოეწყო 26 ც. გარე განათების ბოძები ენერგოეფექტური სანათებით.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლის გეგმა**	**წლის საკასო შესრულება**	**შესრულება პერიოდის (%)**	**შენიშვნა**
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა 02 01 01- 02 01 04	**5,611,200**	**5,439,330**	**97%**	
ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	**4,474,700**	**4,392,760**	**98%**	
ქალაქის ქუჩების შეკეთება ცხელი ასფალტით	4,392,763	4,392,760	100%	
ქალაქის ქუჩების შეკეთება ცივი ასფალტით	59,795	0	0%	
არსებული ჭის მოყვანა პროფილზე	22,142	0	0%	
ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა	**1,136,500**	**1,046,569**	**92%**	
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა 02 01 02- 02 01 05	**126,465,300**	**105,312,317**	**83%**	
აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩის და ზღვისპირის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა	1,621,900	0	0%	
ქ. ბათუმში, რეჯებ ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	916,847	916,847	100%	
ქ. ბათუმში, ენვერ ხაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1,193,269	1,185,609	99%	
ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1,803,449	1,803,433	100%	
ქ. ბათუმში, ნევრესტან შაშიკაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა	2,883,240	2,863,921	99%	

ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა	2,500,000	2,500,000	100%	
აღმაშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის (ჟიული შარტავას გამზირის კვეთიდან მამია ვარშანიძის ქუჩის კვეთამდე, მათ შორის გენერალ ასლან აბაშიძის I ჩიხი) კეთილმოწყობა	4,108,329	3,552,740	86%	
ხახულის II შესახვევის რეაბილიტაცია (ხახულის ქუჩიდან მამია ვარშანიძის ქუჩამდე)	7,179,422	5,533,420	77%	
ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის N1-დან აეროპორტის გზატკეცილის N93-მდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	2,776,330	2,746,295	99%	
ქ. ბათუმში, გაგარინის ქუჩის კეთილმოწყობა ასლან აბაშიძის ქუჩამდე	3,500,000	2,660,736	76%	
ქ. ბათუმში, ქეთევან წამებულის ქუჩის, ქეთევან წამებულის I, II ჩიხების და გალაქტიონ ტაბიძის I ჩიხის კეთილმოწყობა	1,999,737	1,818,164	91%	
ბაგრატიონი 1 ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რებილიტაცია	3,824,000	1,429,576	37%	
ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე	1,794,872	1,377,806	77%	
თამარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა			#DIV/0!	
ი. ნონეშვილის ქ. N1-დან N6-მდე საავტომობილო გზაზე ტროტუარების მოწყობა	38,497	36,662	95%	
კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების (ალ. სულაბერიძისა და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფრ. ხალვაშის გამზირამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები	8,448,686	4,024,972	48%	
ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	3,586,158	3,586,026	100%	
ქ. ბათუმში, მახვილაურის ქუჩის კეთილმოწყობა	5,857,527	5,744,358	98%	
ქ. ბათუმში, მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა	953,875	895,552	94%	
ქ. ბათუმში, შალვა ნუცუბიძის ჩიხების კეთილმოწყობა	270,103	264,941	98%	
მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				

თამარ მეფის გამზირზე მახინჯაურის ცენტრის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	583,628	583,602	100%	
მამია გოგოლიშვილის ქ.№30-ის მიმდებარედ ბეტონის გზის მოწყობა	38,177	37,064	97%	
გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი №109-დან აფსაროსის გზატკეცილი II შესახვევი №27-მდე დამაკავშირებელი ბეტონის გზის მოწყობა	601,470	601,454	100%	
ქ. ბათუმში, სვიმონ კანანელის ქუჩა №39-41ბ-ს მიმდებარედ ბეტონის გზის მოწყობა	45,429	43,484	96%	
სამრეწველოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქალაქ ბათუმში, ოპიზრების, ტაოს და აკაკი შანიძის ქუჩების რეაბილიტაცია (ფრიდონ ხალვაშის გამზირიდან ჭოროხის ქუჩამდე)	8,480,959	7,907,293	93%	
ქ. ბათუმში, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა ფრიდონ ხალვაშის გამზირიდან ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის №48-მდე	1,837,458	1,799,953	98%	
ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქიქავას ქუჩის რეაბილიტაცია	1,773,686	1,551,624	87%	
ქ. ბათუმში, ნ. გოგოლის ქუჩის (სერგი მესხის ქუჩის კვეთიდან ნ. გოგოლის და წმინდა დიაკონი სევერიანე აჭარელი აღმსარებლის ქუჩის კვეთამდე) კეთილმოწყობა	5,118,715	4,699,183	92%	
ჯავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვისა და ი. ჯავახიშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის კეთილმოწყობა	363,289	360,804	99%	
ქ. ბათუმში, მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩის და გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	1,393,003	1,393,003	100%	
ძველი ბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, დემეტრე თავდადებულის ქ. N10-ის მიმდებარედ ტროტუარის მოწყობა	27,160	22,478	83%	
ქ. ბათუმში, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე ტროტუარის კეთილმოწყობა ნიკოლოზ ბარათაშვილის კვეთიდან კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩის კვეთამდე და კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე ტროტუარის კეთილმოწყობა ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის კვეთამდე	254,240	0	0%	
ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილის და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაცია	14,600,000	13,415,013	92%	
რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				

ქ. ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქუჩის და ფიროსმანის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	1,317,508	0	0%	
ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა				
ქ. ბათუმში, შალვა ინასარიძის ქუჩის და ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	2,376,816	0	0%	
გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა			#DIV/0!	
ქ. ბათუმში, გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი საავტომობილო გზის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)	1,694,123	1,694,123	100%	
ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია				
ქ. ბათუმში, მამია გოგოლიშვილის ქუჩა N57-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	1,022,641	1,022,102	100%	
ქ. ბათუმში, სათნოების ქუჩა N1-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	190,985	190,984	100%	
ქ. ბათუმში, მახვილაურის ქ. N55-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	707,428	707,428	100%	
ქ. ბათუმში, ნადიმ ნიჟარაძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	1,400,000	0	0%	
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (99 მისამართი) (2024-2025 წწ.)	4,099,614	3,728,456	91%	
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (42 მისამართი) (2024-2025 წწ.)	2,772,191	2,756,134	99%	
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (59 მისამართი) (2025 წწ.)	6,030,545	6,003,823	100%	
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო [illegible]	1,940,655	1,903,641	98%	
ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა-მონტაჟი	1,972,300	1,972,300		
პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება (2025-2026წწ.)	8,616,541	8,513,214	99%	
პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება (2024-2025 წწ.)	800,731	800,730		
პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება (2024 წ.)	93,880	32,459	35%	
ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	**966,834**	**541,862**	**56%**	

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები)				
ვ. გორგასლის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვისქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით დაფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობაზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით	89,053	89,053	100%	
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა 02 01 03 - 02 01 06	**7,327,800**	**6,742,858**	**92%**	
გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია და ქალაქში არსებული გარე განათების LED სანათებით ჩანაცვლება (შეცვლა/განახლება)	4,365,800	4,234,683	97%	
ქალაქში არსებული დეკორატიული განათების, სკვერების, პარკების, ფასადების განათების და მინათებების მოვლა-	250,000	249,958	100%	
ქ. ბათუმში, ჩაქვის ქუჩა №2-დან №42-მდე გარე განათების მოწყობა	112,000	110,403	99%	
გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი (კვტ/სთ)	2,500,000	2,117,214	85%	
ელექტრო ენერგიის ქსელზე დაერთების საფასური	100,000	30,600	31%	
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები - 02 01 07	**1,420,600**	**1,050,705**	**74%**	
არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	140,000	71,036	51%	
საგზაო ინფრასტრუქტურა (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი)	970,300	856,690	88%	
დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა	310,300	122,979	40%	
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**140,824,900**	**118,545,210**	**84%**	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება		**მიღწეული შედეგი**	მიმდინარეობს სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნა და ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა

№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი (გრძ.მ)	378,337	380,044	380,044	0%	
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს (გრძ.მ)	341402	347,611	343,109	1%	
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის %-ლი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს	90%	91%	90%	1%	
გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე	24555	24,827	24,581	1%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა** **02 01 01- 02 01 04**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;** **ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები** - ქალაქის ქუჩებში შეკეთდა 105 089,73 კვ.მ. ორმოები ცხელი ასფალტით (მისამართი - 160 ერთეული). ღონისძიებების, ქალაქის ქუჩების შეკეთება ცივი ასფალტით და არსებული ჭის მოყვანა პროფილზე სამუშაოების წარმოების საჭიროება 2025 წელს არ დამდგარა, აღნიშნულიდან გამომდინარე ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნებების ათვისება. **ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა** ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა გეგმით გათვალისწინეული სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში	მიმდინარეობს ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
წლის განმავლობაში შეკეთებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ	93,976	105,390	105,090	0%	
წლის განმავლობაში ვიდეო სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა - ცალი	946	1,366	1,366	0%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა - 02 01 02-02 01 05**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;** **ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა**
	ქ. ბათუმში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩის და ზღვისპირის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ საპროექტო ტერიტორია მოიცავს კერძო იურიდიული პირების საკუთრებაში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებს. ვინაიდან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის მიერ ახალი გზის პროექტის ფარგლებში მიწის გამოსყიდვასთან დაკავშირებული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებები არ დასრულებულა, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა და მხარეთა შეთანხმება N4-ის საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 წლის 29 მაისის ჩათვლით პერიოდი. ყოველივე ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, მომწოდებელმა კომპანიამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამუშაოები ვერ აწარმოა, შესაბამისად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	ქ. ბათუმში, რეჯებ ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 625 გრძ.მ.-ზე დაიგო 9160 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 653 მ. მილი, 6,9 კბ.მ. ჭა, 600 მ. ბორდიური, 798 კვ.მ. ფილა. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ენვერ ხაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 1517 გრძ.მ.-ზე დაიგო 9411 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1412 მ. სანიაღვრე კოლექტორი, 121,69 კბ.მ. ჭები, 23 მ. მილი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 1746 გრძ.მ.-ზე დაიგო 14556 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1708 მ. სანიაღვრე კოლექტორი, 122,15 კბ.მ. ჭები, 52 მ. მილი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ნევრესტან შაშიკაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა - 3640 გრძ.მ.-ზე დაიგო 22463 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 4204 მ. კოლექტორი, 336,54 კბ.მ. ჭები. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა - 3158 გრძ.მ.-ზე დაიგო 24938 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 4206,5 მ. კოლექტორი, 262,19 კბ.მ. ჭები, 236 მ. მილი.
	აღმაშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა
	ქ. ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის (ჟიული შარტავას გამზირის კვეთიდან მამია ვარშანიძის ქუჩის კვეთამდე, მათ შორის გენერალ ასლან აბაშიძის I ჩიხი) კეთილმოწყობა - 1637 გრძ.მ.-ზე დაიგო 26660 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1271 მ. მილი, 102,17 კბ.მ. ჭები, 3456 მ. ბორდიური, 6920 კვ.მ. დეკორატიული ბეტონის ფილა, 4 კომპლ. ავტობუსის მოსაცდელი, 4 ც. გარე განათების საყრდენები, 66 ც. დიოდური სანათი. (დასრულდა).
	ხახულის II შესახვევის რეაბილიტაცია (ხახულის ქუჩიდან მამია ვარშანიძის ქუჩამდე) - მოეწყო 3681,86 კბ.მ. კედლის საძირკველი და ტანი, 638,2 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფილა, 234,53 მ. მილი, 412,8 კბ.მ. ბურჯის საძირკველი, 338,72 კბ.მ. ბურჯის ტანი, 74,4 კბ.მ. გადასასვლელი ფილა.
	ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის N1-დან აეროპორტის გზატკეცილის N93-მდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - მოეწყო 44,2 კბ.მ. ბურჯის საძირკველი; 43 კბ.მ. ბურჯის ტანი; 20,3 კბ.მ. საკარადე კედლები, საყრდენი ბალიშები, ანტისეისმური საბჯენები, ფრთები და პარაპეტები.

ქ. ბათუმში, გაგარინის ქუჩის კეთილმოწყობა ასლან აბაშიძის ქუჩამდე - 1000 გრძ.მ.-ზე დაიგო 6980 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1893 მ. მილი, 178,86 კბ.მ. ჭები, 205 მ. სანიაღვრე კოლექტორი, 2433 მ. ბორდიური, 1817 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 19,43 ტნ. მოაჯირი.

ქ. ბათუმში, ქეთევან წამებულის ქუჩის, ქეთევან წამებულის I, II ჩიხების და გალაქტიონ ტაბიძის I ჩიხის კეთილმოწყობა - მოეწყო 149,34 კბ.მ. ჭების ძირი და კედლები, 3436 მ. მილი.

ბაგრატიონი 1 ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რეაბილიტაცია - 680 გრძ.მ.-ზე დაიგო 3246 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 11,7 კბ.მ. ჭები, 35 მ. მილი, 1444,32 კბ.მ. კოლექტორი, 2443 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 227 კვ.მ. ტაქტილური ფილა, 764 გ/მ ბორდიური.
მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.

ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე - 1010 გრძ.მ.-ზე დაიგო 18685 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 61,22 კბ.მ. ჭები, 1241 მ. მილი, 2888,34 კბ.მ. რკ/ბეტონის კოლექტორი, 3322,8 კვ.მ. დეკორატიული ფილები, 516,2 კვ.მ. ტაქტილური ფილა, 1277 კვ.მ. გრანიტის ფილა, 2411 გ/მ ბორდიური, 1044 კვ.მ. კორდი, 455 კვ.მ. რკ/ბეტონის საფარი, 35 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).

თამარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ი. ნონეშვილის ქ. N1-დან N6-მდე საავტომობილო გზაზე ტროტუარების მოწყობა - 150 გრძ.მ.-ზე მოეწყო 295 კვ.მ. დაწნეხილი ბეტონის ფილა; მოეწყო 300 მ. ბორდიური. (დასრულდა).

კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების (ალ. სულაბერიძისა და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფრ. ხალვაშის გამზირამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები - 3980 გრძ.მ.-ზე დაიგო 44307,86 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 11,4 კბ.მ. კიუვეტი, 1447,63 კბ.მ. არხი, 4502,45 გ/მ მილი, 263,78 კბ.მ. ჭის ძირი და კედლები, 8650,87 კბ.მ. ბურჯების საძირკველი და ტანი, 206,14 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფილა, 27,93 კბ.მ. რკ/ბეტონის გადასასვლელი ფილა, 774,63 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 444,8 კბ.მ. გადახურვის ფილა, 177,45 კბ.მ. რკ/ბეტონის მილი, 359,17 კბ.მ. კედლის ფუნდამენტი და ტანი, 8940 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 7196,72 კბ.მ. კედლის ტანი, 1050 კვ.მ. შემოღობვა, 6170 გ/მ ბორდიური, 12928 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 40 ც. გარე განათების ბოძები.
მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.

ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია - 5700 გრძ.მ.-ზე დაიგო 10151 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 267 კბ.მ. სანიაღვრე ჭები, 4697 მ. სანიაღვრე მილები, 3765,12 კბ.მ. რკ/ბეტონის კოლექტორი, 16053 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი, 1659 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 2095 გ/მ ბორდიური, 141 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, მახვილაურის ქუჩის კეთილმოწყობა - 4400 გრძ.მ.-ზე დაიგო 26969 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 216,4 კბ.მ. ჭები, 4607,7 მ. მილი, 726,5 კბ.მ. რკ/ბეტონის კოლექტორი, 185,7 კბ.მ. რკ/ბეტონის მილხიდი, 702 კბ.მ. სანიაღვრე არხი, 6600 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 5500 გ/მ ბორდიური, 7 ც. მოსაცდელი, 200,98 კბ.მ. ბურჯების საძირკველი და ტანი, 11,16 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფილა, 12,04 კბ.მ. გადასასვლელი ფილა, 173,5 კბ.მ. სარეგულაციო კედელი, 122 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა - 1214 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5928 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 78,06 კბ.მ. ჭები, 800 მ. მილი, 12,19 კბ.მ. პორტალური კედლის საძირკველი და ტანი, 666,774 მ. ბორდიური, 1500 კვ.მ. დეკორატიული ფილა.

ქ. ბათუმში, შალვა ნუცუბიძის ჩიხების კეთილმოწყობა - 356 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1953 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; მოეწყო 258 გ/მ მილი, 6,9 კბ.მ. ჭები, 12 ც. გარე განათების ანძა ლითონის ბოძებით და სანათებით. (დასრულდა).

მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

თამარ მეფის გამზირზე მახინჯაურის ცენტრის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - 280 გრძ.მ.-ზე დაიგო 9071 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1,12 კბ.მ. კიუვეტი, 379 მ. მილი, 40,42 კბ.მ. ჭები, 12,878 ტნ. მოაჯირი, 831 მ. ბორდიური, 144 კვ.მ. ფილა, 4,41 კბ.მ. სანათი ანძები, 17 ც. გარე განათების ბოძები. (დასრულდა).

მამია გოგოლიშვილის ქ.№30-ის მიმდებარედ ბეტონის გზის მოწყობა - 30 გრძ.მ.-ზე მოეწყო 362 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი №109-დან აფსაროსის გზატკეცილი II შესახვევი №27-მდე დამაკავშირებელი ბეტონის გზის მოწყობა - 1000 გრძ.მ.-ზე დაიგო 3869 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; მოეწყო 209 გ/მ კიუვეტი, 38 გ/მ. მილი, 10,89 კბ.მ. პორტალური კედელი, 5,88 კბ.მ. მილის სექციები, 8,9 კბ.მ. პორტალური კედელის ფუნდამენტი, 6,22 კბ.მ. პორტალური კედელის ტანი და პარაპეტი, 59,04 კბ.მ. პორტალური კედელის საძირკველი, 47,51 კბ.მ. კედელის ტანი და პარაპეტი, 8,2 გ/მ სადრენაჟო მილი, 35 ც. გარე განათების ანძა ლითონის ბოძებით და სანათებით. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, სვიმონ კანანელის ქუჩა №39-41ბ-ს მიმდებარედ ბეტონის გზის მოწყობა - 75 გრძ.მ.-ზე დაიგო 375 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1,703 ტნ. მოაჯირი. (დასრულდა).

სამრეწველოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქალაქ ბათუმში, ოპიზრების, ტაოს და აკაკი შანიძის ქუჩების რეაბილიტაცია (ფრიდონ ხალვაშის გამზირიდან ჭოროხის ქუჩამდე) - 3120 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5300 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 4010 გ/მ მილები, 389,562 კბ.მ. სათვალთვალო ჭები, 319,34 კბ.მ. წყალმიმღები ჭები, 1012,48 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 46331 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი, 7884 გ/მ ბორდიური, 89 ც. გარე განათების ლითონის საყრდენები სანათებით. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა ფრიდონ ხალვაშის გამზირიდან ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის №48-მდე - 931 გრძ.მ.-ზე დაიგო 12615 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 919 მ. მილი, 102,2 კბ.მ. ჭა, 2247 გ/მ ბორდიური, 2900 კვ.მ. ფილა.

ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქიქავას ქუჩის რეაბილიტაცია - 815 გრძ.მ.-ზე დაიგო 10719 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1949 მ. მილი, 490 მ. სანიაღვრე კოლექტორი, 140 მ. საკანალიზაციო კოლექტორი, 57,6 კბ.მ. ჭის გადახურვის ფილა, 24 ც. გარე განათების ბოძები სანათებით.

ქ. ბათუმში, ნ. გოგოლის ქუჩის (სერგი მესხის ქუჩის კვეთიდან ნ. გოგოლის და წმინდა დიაკონი სევერიანე აჭარელი აღმსარებლის ქუჩის კვეთამდე) კეთილმოწყობა - 1129 გრძ.მ.-ზე დაიგო 22916 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 64 კბ.მ. რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭები, 1204,1 მ. სანიაღვრე მილები, 2075,5 კბ.მ. რკ/ბეტონის კოლექტორი, 140 კბ.მ. რკ/ბეტონის სალექარი, 47,54 კბ.მ. რკ/ბეტონის მჭიმი, 38 კვ.მ. მოაჯირი, 3560 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1490 გ/მ ბორდიური, 26 ც. ელ. განათების ბოძი სანათით. (დასრულდა).

ჯავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვისა და ი. ჯავახიშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის კეთილმოწყობა - 451 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5297 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 452 მ. მილი, 15,12 კბ.მ. ჭა, 112 გ/მ ბორდიური, 140 კვ.მ. ფილა, 110 კვ.მ. კორდი. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩის და გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა - 171 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5427 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 45,41 კბ.მ. ჭების ძირი და კედლები, 815 გ/მ სანიაღვრე მილი, 1937 გ/მ ბორდიური, 1281,9 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 132 კვ.მ. ტაქტილური ფილა, 24 ც. გარე განათების ანძები ბოძებით. (დასრულდა).

ძველი ბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, დემეტრე თავდადებულის ქ. N10-ის მიმდებარედ ტროტუარის მოწყობა - 5 გრძ.მ.-ზე მოეწყო 62 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; 65 მ. მილი, 3,17 კბ.მ. ჭის ძირი და კედლები, 9 მ. ბორდიური, 24 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 0,96 კბ.მ. ველობილიკი. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე ტროტუარის კეთილმოწყობა ნიკოლოზ ბარათაშვილის კვეთიდან კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩის კვეთამდე და კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე ტროტუარის კეთილმოწყობა ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის კვეთამდე - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ საპროექტო სამშენებლო ლოკაცია გადაფარა სხვა პროექტმა (ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილისა და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოები (ილია ჭავჭავაძის ქუჩიდან პეტრე მელიქიშვილის ქუჩამდე პკ 0+00 - პკ 18+60)), რომლის სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს.
ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ღონისძიება ამოღებულ იქნა ხელშეკრულებიდან.

ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილის და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაცია
1. ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილისა და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოები (ილია ჭავჭავაძის ქუჩიდან პეტრე მელიქიშვილის ქუჩამდე პკ 0+00 - პკ 18+60) - 1860 გრძ.მ.-ზე დაიგო 13004,8 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1496 გ/მ მილი, 168,97 კბ.მ. ჭები, 3615,9 მ. ბორდიური, 18063 კვ.მ. ფილა, 438 კვ.მ. გაზონი რულონური ბალახით, 22,36 ტ. მოაჯირი, 60 მ. რკ/ბეტონის ღარი, 47 კომპლ. სანათი.
2. ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილისა და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაცია (პეტრე მელიქიშვილის ქუჩიდან ივანე ჯავახიშვილის ქუჩამდე პკ 18+60 - პკ 31+63) - 1303 გრძ.მ.-ზე დაიგო 18647 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 5954 გ/მ მილი, 138 კბ.მ. ჭები, 4941,9 მ. ბორდიური, 6683,18 კვ.მ. ფილა, 4348 კვ.მ. გაზონი, 21,91 ტ. მოაჯირი, 50 კვ.მ. სკამი, 180 კომპლ. სანათი, 20 ც. ვიდეო დეტექტორი; 600 კვ.მ. კედელი მოპირკეთდა ფილით.

რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქუჩის და ფიროსმანის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში მოხვედრილ კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებთან ქონების გამოსყიდვის მიზნით ორგანიზაციული ღონისძიებების წარმოება. დღეის მდგომარეობით კერძო მესაკუთრეთა ნაწილთან შეთანხმებები მიღწეულია, ხოლო ნაწილთან მიმდინარეობს გასაცვლელი მიწის ნაკვეთის გამოყოფისა და რეგისტრაციის პროცედურები. ასევე შეთანხმების ეტაპზეა გზის პროექტში მოხვედრილი შპს ,,ევრო 2000“-ის საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის სხვა ალტერნატიული მიწის ნაკვეთებში გაცვლასთან დაკავშირებული პროცედურები.

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა და მხარეთა შეთანხმება N3-ის საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი.

ყოველივე ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, მომწოდებელმა კომპანიამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამუშაოები ვერ აწარმოა, შესაბამისად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.

ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, შალვა ინასარიძის ქუჩის და ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში მოხვედრილ კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებთან ქონების გამოსყიდვის მიზნით ორგანიზაციული ღონისძიებების წარმოება. დღეის მდგომარეობით დარჩენილია 4 კერძო საკუთრების გამოსყიდვის პროცედურები, ამათგან შეთანხმება მიღწეულია მხოლოდ ერთთან, ხოლო დანარჩენებთან, მიუხედავად არაერთი შეხვედრისა, საბოლოო შეთანხმება არ არის მიღწეული.

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა და მხარეთა შეთანხმება N3-ის საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი.

ყოველივე ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, მომწოდებელმა კომპანიამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამუშაოები ვერ აწარმოა, შესაბამისად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა

ქ. ბათუმში, გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი საავტომობილო გზის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი) - 2230 გრძ.მ.-ზე დაიგო 7650 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; მოეწყო 48,16 კბ.მ. კიუვეტი, 25კბ.მ. პორტალური კედელი, 313,68 კბ.მ. კედლის საძირკველი და ტანი, 34,46 მ. სადრენაჟე მილი, 64 ც. გარე განათების საყრდენი სანათებით. (დასრულდა).

ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ქ. ბათუმში, მამია გოგოლიშვილის ქუჩა N57-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა - მოეწყო 129,23 კბ.მ. ბურჯების საძირკველი და ტანი, 12,3 ტნ. ლითონის კონსტრუქცია, 3 570 კბ.მ. ნაპირდამცავი დამბა, 628 კბ.მ. კედლის საძირკველი და ტანი, 27 გ/მ სადრენაჟე მილი, 367 კბ.მ. რისბერმი ქვის ლოდებით. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, სათნოების ქუჩა N1-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა - მოეწყო 33,4 კბ.მ. რკ/ბეტონის ტანი, საკარადე კედელი და ანტისეისმური საბჯენი; 19,84 კბ.მ. გადახურვის ფილა, 34,56 კბ.მ. ბურჯის საძირკველი; 79,6 კბ.მ. კედლის საძირკველი და ტანი; 10 გ/მ სადრენაჟე მილი; 6,14 კბ.მ. გადასასვლელი ფილები. (დასრულდა).

	ქ. ბათუმში, მახვილაურის ქ. N55-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა - მოეწყო 54,94 კბ.მ. ბურჯის საძირკველი, 60,8 კბ.მ. ბურჯის ტანი, 10,2 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფილა, 9,3 კბ.მ. გადასასვლელი ფილა, 398,8 კბ.მ. კედლის საძირკველი და ტანი, 28 გ/მ სადრენაჟე მილი, 446 კვ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ნადიმ ნიჟარაძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ საპროექტო ტეროტირიაზე განთავსებულია შპს "სოკარ ჯორჯია გაზის" საკუთრებაში არსებული მაღალი განმავლობის ბუნებრივი აირის მილსადენი, ხოლო აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მიზნით სამუაოების წარმოების პროცესმა, რაც გამოიხატება საპროექტო ტერიტორიაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით გაბურღვითი სამუშაოების წარმოებაში, შესაძლებელია დააზიანოს ზემოაღნიშნული მილსადენი. არსებული გარემოებების და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შპს "სოკარ ჯორჯია გაზთან" მილსადენის გადატანასთან დაკავშირებით. სამუშაოები დაიწყება მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ. ყოველივე ზემოაღნუშნული გარემოებების გათვალისწინებით, ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (99 მისამართი) (2024-2025 წწ.)
	მიხეილ შარაშიძის მე-4 ჩიხი №14 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 55,05 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 48,16 კბ.მ. კედლის ტანი, 27 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	სათნოების ქუჩის I შესახვევი №23 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ზედაღელის მე-2 შესახვევი №32-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 104 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 88 კბ.მ. კედლის ტანი, 48 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ბათუმგორის ქ. №35-37 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 103,23 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 93,24 კბ.მ. კედლის ტანი, 34 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თბილისის მე-5 შესახვევი №10 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თევდორე მღვდლის ქ.№65-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 49,19 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 39,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 21 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თბილისის ქ.№84-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თევდორე მღვდლის ქ. №44 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - აღნიშნულ მისამართზე მცხოვრებმა მოქალაქემ უარი განაცხადა ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების წარმოებაზე, გამომდინარე აქედან, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ღონისძიება ამოღებულ იქნა ხელშეკრულებიდან.
	ანა კალანდაძის ქ. №55-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 36,55 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 28,35 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 23 გ/მ. სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).

	ყადირ შერვაშიძის აღმართი №82-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 55,8 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 45,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 14 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ყადირ შერვაშიძის აღმართი №114-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 83,7 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 68,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 2 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ნიკო მუსხელიშვილის I-შესახვევი №8-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 54,81 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 44,1 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ნიკო მუსხელიშვილის I-შესახვევი №29-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 57,42 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 46,2 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ნიკო მუსხელიშვილის I-შესახვევი №31-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 54,81 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 43,47 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ნიკო მუსხელიშვილის I-შესახვევი №35-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 102,47 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 91,46 კბ.მ. კედლის ტანი, 31 გ/მ სადრენაჟო მილი, 6 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	გოდერძი ჩოხელის მე-3 ჩიხი №3ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 20,88 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 18,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 9 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	მახვილაურის დასახლება №76 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 26,1 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 20,7 კბ.მ. კედლის ტანი, 14 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	მახვილაურის დასახლება №73-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 136,52 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 131,34 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 58 გ/მ სადრენაჟო მილი, 325 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	თოდოგაურის დასახლება №6-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 49,32 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 42,51 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თოდოგაურის დასახლება №39ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 102 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 76 კბ.მ. კედლის ტანი, 41 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ზედაღელის დასახლება №81-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 62,64 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 47,4 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თამარ მეფის მე-4 შესახვევი №14-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თბილისის ქ.№39-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თოდოგაურის დასახლება №101-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 41,6 კბ.მ. კედლის სამირკველი, 30 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თოდოგაურის დასახლება №107-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 78,88 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 73,3 კბ.მ. კედლის ტანი, 57 გ/მ მილი, 170 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	თევდორე მღვდლის ქ. №63-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 46,98 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 32,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თევდორე მღვდლის ქ. №29-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 42 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 50 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და ჩამკეტი; 14 გ/მ სადრენაჟო მილი; 50 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	თევდორე მღვდლის ქ. №59ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების წარმოების მიმდინარეობისას ფერდი აღმოჩნდა კლდოვანი დაშლადი მასა, აღნიშნული ფერდის მძიმე ტექნიკით განსახორციელებელი გამაგრებითი სამუშაოების შედეგად კი იქმნებოდა ფერდის სრულად ჩამოშლისა და ფერდიდან 1,5 მეტრით დაშორებული სახლის დაზიანების საფრთხე, გამომდინარე აქედან, აღნიშნული ობიექტის პროექტის ავტორის დამატებითი შესწავლის შემდგომ გაიცა რეკომენდაცია შეჩერებულიყო სამუშაოები. ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ღონისძიება ამოღებულ იქნა ხელშეკრულებიდან.
	კოხტაგორის ქ. №29-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 35,28 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 31,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 6 კბ.მ. დრენაჟი პოხიერი თიხით. (დასრულდა).
	ანა კალანდაძის ქ. №61-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 79 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 59 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 21 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	მახვილაურის დასახლება №58-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 78,12 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 70,56 კბ.მ. კედლის ტანი, 24 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	გოდერძი ჩოხელის ქ. №57-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 42 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 31,75 კბ.მ. კედლის ტანი, 14 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ანა კალანდაძის ქ. №37-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 46,31 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 37,09 კბ.მ. კედლის ტანი, 24 გ/მ სადრენაჟო მილი, 70 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ყადირ შერვაშიძის აღმართი №34-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 65,21 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 51,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 21 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თევდორე მღვდლის ქ. №9-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 39,06 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 35,28 კბ.მ. კედლის ტანი, 11 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ანა კალანდაძის ქ. №59-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 53,14 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 39 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ზედაღელის დასახლება №59-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 60,32 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 43,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	დიდგორის ქ. №63-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 186 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 158 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 91 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	დიდგორის I შესახვევი №31-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 59,66 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 41,55 კბ.მ. კედლის ტანი, 15 გ/მ სადრენაჟო მილი, 62 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	იოანე ლაზის ქ. №25-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 29 გ/მ კიუვეტი, 42,98 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 34,89 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ნაჭყებიას ქ. №25გ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 65,16 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 54,33 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 23 გ/მ სადრენაჟო მილი, 110 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	მახვილაურის დასახლება №17-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 451 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 287 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 70 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	პეტრე იბერის ქ. №60-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 105 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 99 კბ.მ. კედლის ტანი, 34 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

ნაჭყებიას ქ. №73-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 71,78 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 56,44 კბ.მ. კედლის ტანი, 94 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

ბათუმგორის ქ. №27-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 49,59 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 39,9 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

თოდოგაურის დასახლება N114-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 82,52 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 63,79 კბ.მ. კედლის ტანი, 27 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

პეტრე იბერის ქ. №16-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 40,46 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 58,26 კბ.მ. კედლის ტანი, 16 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

ზედაღელის დასახლება №41-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 26,88 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 20,32 კბ.მ. კედლის ტანი, 7 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

ზედაღელის ქ. №25-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 66,96 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 54,72 კბ.მ. კედლის ტანი, 21 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

თოდოგაურის დასახლება №72-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 69,75 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 57 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

ანა კალანდაძის ქ. №100-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 44,24 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 32,55 კბ.მ. კედლის ტანი, 15 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

თევდორე მღვდლის ქ. №23-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 65,25 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 52,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 21 გ/მ. სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).

თევდორე მღვდლის ქ. №37ბ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 29,12 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 24,5 კბ.მ. კედლის ტანის, პარაპეტისა და კედლის ყრილის დამჭერი ბეტონი; 11 გ/მ. სადრენაჟე მილი; 45 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

ზედაღელის დასახლება №87-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 70,08 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 57,4 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 21 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 137 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

ურეხის დასახლება №34-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 46,76 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 39,6 კბ.მ. კედლის ტანის, პარაპეტისა და კედლის ყრილის დამჭერი ბეტონი; 14 გ/მ სადრენაჟო მილი; 58 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

ურეხის დასახლება №46-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 110 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 101 კბ.მ. კედლის ტანი, 28 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

ამაღლების ქ. №10-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

თამარ მეფის გამზირი მე-4 შესახვევი №19ა-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

თბილისის ქ. N45-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

	თბილისის მე-5 შესახვევი №8-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	მაგნოლიის ქ. N27-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - აღნიშნულ მისამართზე მცხოვრებმა მოქალაქემ უარი განაცხადა ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების წარმოებაზე, გამომდინარე აქედან, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ღონისძიება ამოღებულ იქნა ხელშეკრულებიდან.
	ჰორტენზიის ქ. N24-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თოდოგაურის დასახლება №49-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 43 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 28,53 კბ.მ. კედლის ტანი, 16 გ/მ სადრენაჟო მილი, 60 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ზედაღელის ქ. №42-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 87,57 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 74,2 კბ.მ. კედლის ტანი, 27 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	დიდგორის ქ. №57-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 13,68 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 9 კბ.მ. კედლის ტანი, 7 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ავგიის II ჩიხის N11-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება სამოცდაექვს მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ჯინჭარაძის ქ.№65-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ზედაღელის მე-2 შესახვევი №21-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ხახულის ქ. №98ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	მაჭახლის ქ. №58ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 52,2 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 36 კბ.მ. კედლის ტანი, 14 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თბილისის მე-5 შესახვევი №1 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

	ზედაღელის მე-2 შესახვევი №22-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ბაღის I ჩიხი №2-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ყადირ შერვაშიძის აღმართი №54ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ნიკო მუსხელიშვილის ქ. №85-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თამარ მეფის I შესახვევი №15 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ზედაღელის დასახლება №44-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ანა კალანდაძის ქ. №84-ისმიმდებარედ (სასაფლაო) ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ზედაღელის მე-2 შესახვევი №30-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ზედაღელის დასახლება №65-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 93,36 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 88,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 21 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თევდორე მღვდლის ქ. №18-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	მატათა მოციქულის მე-2 ჩიხი №1-3-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 8 გ/მ კიუვეტი 61,53 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 57,2 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 21 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 113 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	ავგიის ქ. №60 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ აღნიშნულ მისამართზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები განხორციელებულია და დამატებით არ საჭიროებდა ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების წარმოებას, გამომდინარე აქედან, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ღონისძიება ამოღებულ იქნა ხელშეკრულებიდან.
	მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევი №2 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ურეხის დასახლება №50-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ზედაღელის დასახლება №63-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 82 გ/მ კიუვეტი, 152,28 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 108,16 კბ.მ. კედლის ტანი, 37 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 60 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	დიდგორის ქ. N39-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ურეხის დასახლება №11-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თევდორე მღვდლის ქ. №14 - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თოდოგაურის დასახლება №33ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 68,09 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 72,2 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და კედლის ყრილის დამჭერი ბეტონი; 21 გ/მ. სადრენაჟო მილი; 68 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევი №36ბ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	პეტრე იბერის მე-6 ჩიხი №-7-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 64 გ/მ კიუვეტი, 142,79 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 99,8 კბ.მ. კედლის ტანი, 66 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ბათუმგორის ქ. №9ა-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდაცამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ზედაღელის დასახლება №85-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 36 გ/მ კიუვეტი, 111,6 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 112,8 კბ.მ. კედლის ტანი, 37 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

	თოდოგაურის დასახლება №27-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 94,86 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 85,68 კბ.მ. კედლის ტანი, 27 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თოდოგაურის დასახლება №83-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 118,08 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 90,66 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და კედლის ყრილის დამჭერი ბეტონი; 34 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ზედაღელის დასახლება №61-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 64,17 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 52,44 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ. სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
	თოდოგაურის დასახლება №2-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 70 გ/მ კიუვეტი, 168,22 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 120,9 კბ.მ. კედლის ტანი, 49 გ/მ. სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
	ბათუმგორის ქ. №33-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 107,64 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 107,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 57 გ/მ. მილი, 190 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (42 მისამართი) (2024-2025 წწ.)
	ურეხის დასახლება №54-ში - მოეწყო 14 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 12,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 6 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ანა კალანდაძის ქ.№55-ში - მოეწყო 65,28 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 56,2 კბ.მ. კედლის ტანი, 23 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	დიდგორის I შესახვევი №33-ში - მოეწყო 46,98 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 37,8 კბ.მ. კედლის ტანი, 24 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	თოდოგაურის დასახლება №50-ში - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ცხრამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.09.2024-30.06.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ყადირ შერვაშიძის აღმართი №74-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 101,43 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 89,04 კბ.მ. კედლის ტანი, 34 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	მახვილაურის დასახლება №48-ში - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ცხრამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.09.2024-30.06.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	მახვილაურის ქ. №91-ში - მოეწყო 58 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 52,2 კბ.მ. კედლის ტანი, 21 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 175 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	გოდერძი ჩოხელის ქ.№67-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ცხრამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.09.2024-30.06.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	მუსხელიშვილის I შესახვევი №33-ში - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ცხრამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.09.2024-30.06.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თამარ მეფის V შესახვევი №7-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 107,8 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 86,26 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 44 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 300 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ახალგაზრდობის ქ.№22-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 35 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 33 კბ.მ. კედლის ტანი, 8,96 კბ.მ. კედლის ჩამკეტი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 60 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	სათნოების ქუჩის I შესახვევი №5-ში - მოეწყო 60,27 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 46,54 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 24 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 47 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	სათნოების ქუჩის I შესახვევი №7-ში - მოეწყო 12,48 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 9 კბ.მ. კედლის ტანი, 3 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	კვიპაროსის ქ.№1-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 6 გ/მ კიუვეტი, 80,21 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 71,16 კბ.მ. კედლის ტანი, 37 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 140 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	პეტრე იბერის მე-5 ჩიხი №-1-ში - მოეწყო 35,36 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 25,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 12 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	პეტრე იბერის მე-6 ჩიხი №18-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 47,5 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 34,59 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	პეტრე იბერის ქ. №56-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 59,5 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 55,32 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 6,3 კბ.მ. მილის სექციები, 4,62 კბ.მ. კედლის ფუნდამენტი, 2,79 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 130 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	თამარ მეფის IV შესახვევი №33-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 51,8 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 42,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 15 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 215 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ურეხის დასახლება №49-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ცხრამეტ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.09.2024-30.06.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თოდოგაურის დასახლება N39-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდასამ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (30.09.2024-01.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თოდოგაურის დასახლება N53-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდასამ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (30.09.2024-01.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	თოდოგაურის დასახლება N90-ში (II ეტაპი) ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 49 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 48 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 14 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ზედაღელის მე-2 შესახვევი №15-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 31,92 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 28,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 9 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ზედაღელის მე-2 შესახვევი №27-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 39,06 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 35,28 კბ.მ. კედლის ტანი, 13 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ურეხის დასახლება N37-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 67,95 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 55,89 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 17 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ნიკო მუსხელიშვილის I-შესახვევი №14-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 27,72 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 19,18 კბ.მ. კედლის ტანი, 6 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ნიკო მუსხელიშვილის I-შესახვევი №21-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 22 გ/მ კიუვეტი, 77 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 68,64 კბ.მ. კედლის ტანი, 22 გ/მ სადრენაჟო მილი, 31 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

გოდერძი ჩოხელის მე-3 ჩიხი N3ბ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 79,76 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 64,35 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 25 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

მიხეილ შარაშიძის N99-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 28,71 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 22 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 5 გ/მ სადრენაჟო მილი, 13 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

თევდორე მღვდლის N21-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდასამ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (30.09.2024-01.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

მამია ვარშანიძის ქ. N91-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 62,64 გ/მ კედლის საძირკველი, 50,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

ანა კალანდაძის ქ. N57-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 56 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 50,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 38 გ/მ მილი. (დასრულდა).

თამარ მეფის IV შესახვევი N27-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 101,88 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 82,88 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 27 გ/მ სადრენაჟო მილი, 125 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

ჰორტენზიის ქ. N29-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 65,25 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 52,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 18 გ/მ სადრენაჟო მილი, 136 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

სათნოების ქ. N7-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 53,37 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 39,1 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 12 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

აფსაროსის I შესახვევი N23-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 138,68 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 113,82 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 36 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

პეტრე იბერის ქ. N43-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 212,04 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 191,52 კბ.მ. კედლის ტანი, 68 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

მეფე მირიანის მე-3 ჩიხი N11-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 132,44 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 109,09 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 37 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

მატათა მოციქულის მე-2 ჩიხი N9-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 122,76 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 105,12 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 42 გ/მ სადრენაჟო მილი, 164 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

მატათა მოციქულის მე-2 ჩიხი N2-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 56,12 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 44,41 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 14 გ/მ სადრენაჟო მილი, 161 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

მაჭახლის ქ. N70-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოება ოცდასამ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (30.09.2024-01.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

ურეხის დასახლება N52-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 55,8 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 45,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (59 მისამართი) (2025 წწ.)

მახვილაურის დასახლება №39-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 75,86 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 67,75 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 24 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 147 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

თბილისის ქ. N60-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა - მოეწყო 21,31 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 17 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 20 გ/მ. მილი, 40 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

კოხტაგორის ქ.№25-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 36,96 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 27,97 კბ.მ. კედლის ტანი, 11 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 46 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

კახი კავსაძის დასახლება №73-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 55,6 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 50,04 კბ.მ. კედლის ტანი, 24 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

პეტრე იბერის მე-2 ჩიხი №27-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 64,07 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 42,4 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 17 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 92 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

პეტრე იბერის IV ჩიხი №18ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 61,38 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 59,54 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და ჩამკეტი; 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი; 110 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

ავგიის ქ. №26-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 49,68 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 36,47 კბ.მ. კედლის ტანი, 11 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 118 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

თბილისის ქ. №47ა-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 36 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 32,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 15 გ/მ. მილი. (დასრულდა).

ჯინჭარაძის ქ. №59-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 47,84 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 42,1 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და ჩამკეტი; 11 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

კვიპაროსის ქ.№30-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 98,88 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 83,04 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 29 გ/მ. მილი, 164 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

სათნოების I შესახვევი №8-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 65,34 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 55,69 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 18 გ/მ. მილი, 95 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

მახვილაურის დასახლება №38ა-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 8 გ/მ კიუვეტი; 1,236 ტ. ფოლადის მილი; 47,1 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 52,1 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და ჩამკეტი; 14 გ/მ. მილი. (დასრულდა).

თევდორე მღვდლის ქ. №73-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 50,22 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 51,76 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 14 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

მახვილაურის დასახლება №27-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 130,99 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 120,09 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 31 გ/მ. მილი. (დასრულდა).

მახვილაურის დასახლება №11-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 82,62 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 65,52 კბ.მ. კედლის ტანი, 24 გ/მ. მილი. (დასრულდა).

მახვილაურის დასახლება №29ა-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 26 გ/მ. კიუვეტი, 107,35 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 84,83 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 33 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

თოდოგაურის დასახლება №99-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 63 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 68,36 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

თოდოგაურის დასახლება №52-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 75,6 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 67,82 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 26 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

მაჭახლის ქ.№58-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 76,86 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 55,14 კბ.მ. კედლის ტანი, 14 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

	ნაჭყებიას ქ. №84-ში **ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა** - მოეწყო 132,9 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 121,62 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 31 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 102 კბ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	გოდერძი ჩოხელის მე-3 ჩიხი №11-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 73,08 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 68,32 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და ჩამკეტი; 11 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	მიხეილ შარაშიძის ქ.№44-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 101,79 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 74,28 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 34 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ბათუმგორის ქ.№23-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 98,33 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 83,9 კბ.მ. კედლის ტანი, ჩამკეტი და პარაპეტი; 33 გ/მ. სადრენაჟო მილი; 138 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; 40 კვ.მ. დეკორატიული ფილა. (დასრულდა).
	ბათუმგორის ქ.№25ბ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 232,68 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 84,9 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 26 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 179 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ბათუმგორის ქ.№25დ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ კეძო მესაკუთრემ უარი განაცხადა ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების წარმოებაზე, გამომდინარე აქედან, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ღონისძიება ამოღებულ იქნა ხელშეკრულებიდან.
	დიდგორის I შესახვევი №21-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 113,4 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 84,16 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 34 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ.№53-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 78,93 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 57,36 კბ.მ. კედლის ტანი, პარაპეტი და ჩამკეტი; 14 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ.№83-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 35,051 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 20,73 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 9 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	მაგნოლიის ქ.№2-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 104 კბ.მ. კიუვეტი, 185,4 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 179,98 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 42 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	ახალგაზრდობის ქ.№13-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 86,24 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 55,44 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თამარ მეფის გამზირი მე-3 შესახვევი №11ა-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 57,42 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 45,8 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 19 გ/მ. მილი, 56 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ამაღლების ქ. №6-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 56,18 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 42,85 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 18 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	ჰორტენზიის ქ. №16-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 20,8 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 17 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 6 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	ჰორტენზიის ქ. №18-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 4 გ/მ კიუვეტი, 67,72 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 47,37 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თბილისის ქ. №61-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 59,5 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 65,06 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 17 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თბილისის ქ.№65-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 49,41 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 39,18 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 14 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	წმინდა ნინოს მე-2 ჩიხი №5-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 56 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 50,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 13 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).

	წმინდა ნინოს მე-2 ჩიხი №20-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 114,9 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 81,7 კბ.მ. კედლის ტანი, 29 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	სათნოების ქ.N25-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 172,64 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 124,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 43 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	კვიპაროსის ქ. N42-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 91,35 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 76,5 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 19 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ.N63-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 55,8 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 50,4 კბ.მ. კედლის ტანი, 15 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევი N105-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 65,25 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 52,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 18 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თამარ მეფის გამზირი მე-4 შესახვევი N24-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 46,98 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 35,1 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ. მილი, 25 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ბაღის I ჩიხი N7-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 52 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 46,8 კბ.მ. კედლის ტანი, 18 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თბილისის ქ.N96-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 6 გ/მ კიუვეტი, 92,22 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 63,75 კბ.მ. კედლის ტანი, 27 გ/მ. მილი, 400 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	თბილისის ქ.N66-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 111,6 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 100,8 კბ.მ. კედლის ტანი, 30 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თბილისის მე-5 შესახვევი N5-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 28 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 30,88 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 8 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თბილისის მე-5 შესახვევი N3-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 140 კბ.მ. გაბიონი. (დასრულდა).
	კვიპაროსის ქ.N21-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 92,14 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 71,22 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 33 გ/მ. მილი, 80 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	პეტრე იბერის მე-6 ჩიხი N77-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 65,25 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 52,5 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	აფსაროსი I შესახვევი ქ.N38-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 67,86 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 46,8 კბ.მ. კედლის ტანი, 19 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	მიხეილ შარაშიძის ქ.N38-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 52,5 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 46,8 კბ.მ. კედლის ტანი, 17 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	მიხეილ შარაშიძის ქ.N38ვ და N38თ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 156 გ/მ. კიუვეტი, 156,73 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 114,17 კბ.მ. კედლის ტანი, 47 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 561 კბ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	მიხეილ შარაშიძის ქ.N51-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 31,92 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 24,13 კბ.მ. კედლის ტანი, 7 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	კახი კავსაძის I შესახვევი N13-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 30,78 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 20,25 კბ.მ. კედლის ტანი, 13 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 32 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	კახი კავსაძის დასახლება N34-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 61,58 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 51,32 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 14 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 96 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	კახი კავსაძის ქ.N41-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 4 გ/მ კიუვეტი, 96 გ/მ გოფრირებული მილი, 78,12 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 76,16 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 24 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 134 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	თევდორე მღვდლის ქ. N17-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 47,43 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 38,76 კბ.მ. კედლის ტანი, 18 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ანა კალანდაძის ქ. N21-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 156 გ/მ. კიუვეტი, 35,67 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 26,69 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 11 გ/მ. სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის საჭირო გადაუდებელი სამუშაოები - დასრულდა ნადიმ ნიჟარაძის N11-ის, თევდორე მღვდელის N24-ის, ნადიმ ნიჟარაძის N23-ის, კახი კავსაძის N71-ის, პეტრე იბერის ქ. N60-ის, დიდგორის ქ. N32-ის, კახი კავსაძის ქ. N69-ის, დიდგორის ქ. N24-ის, ნადიმ ნიჟარაძის N30-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლების, კონსტანტინე ლესელიძის ქ. N22-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის და აფსაროსის მე-3 შესახვევში N12-N14-ის მიმდებარედ მილხიდის მოწყობის სამუშაოები.
	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა-მონტაჟი - შეძენილ იქნა და დამონტაჟდა 373 ცალი ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერა. (დასრულდა). ტენდერის ეკონომიის ხარჯზე შეძენილ იქნა და დამონტაჟდა გეგმით გათვალისწინებულ რაოდენობაზე 73 ცალით მეტი ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერა.
	პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება (2025-2026წწ.)
	ქ. ბათუმში, ბეთლემის ქუჩა N16-N20-ის მიმდებარედ - მოეწყო 228 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩა N14-N16-ის მიმდებარედ - მოეწყო 498 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გ. შარვაშიძის ქუჩა N40-N42-ის მიმდებარედ - მოეწყო 264 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ადლიის ქუჩა N92-N94-ის მიმდებარედ - მოეწყო 133 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ადლიის ქუჩა N151-N157-ის მიმდებარედ - მოეწყო 552,99 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის II ჩიხი N54-N56-ის მიმდებარედ - მოეწყო 771 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის III ჩიხი N18-N25-ის მიმდებარედ - მოეწყო 973 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის ქუჩა N73-N73ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 297 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მაჭახლის ქუჩა N9ა-N9ი-ს მიმდებარედ - მოეწყო 407 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მაჭახლის ქუჩა N11-N11ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 324 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გოდერძი ჩოხელის ქუჩა N43-N43დ-ს მიმდებარედ - მოეწყო 388 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გოდერძი ჩოხელის III ჩიხი N1ა-N18-N3დ-ს მიმდებარედ - მოეწყო 2265 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის IV ჩიხი N5-N16-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1621 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება N23-N29-N26-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2200 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება N51-N113-ის მიმდებარედ - მოეწყო 7330 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება N4-N6-N8-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2135 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება N17-N29-ის მიმდებარედ - მოეწყო 6323 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N122-N122ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 1310,99 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება N48-N130-ის მიმდებარედ - მოეწყო 878 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება N33-N44-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2616 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის V ჩიხი N8-N16-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1754,99 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქუჩა N39-N41ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 688,99 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ხახულის ქუჩა N60-N82-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1283 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ხახულის ქუჩა N102-N98ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 144 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ხახულის ქუჩა N110-N112-ს მიმდებარედ - მოეწყო 210 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, კოხტაგორის ქუჩა N3-N35-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2930 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დიდგორის I შესახვევი N6-N8-ის მიმდებარედ - მოეწყო 130 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დიდგორის I შესახვევი N25ა-N35ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 800 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დიდგორის ქუჩა N22-N26-N34-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1648 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დიდგორის ქუჩა N53-N55-ის მიმდებარედ - მოეწყო 120 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დიდგორის ქუჩა N19-N63-ის მიმდებარედ - მოეწყო 3050 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში,ზედაღელეს/კახი კავსაძის II შესახვევი N15-N19-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1358 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში,ზედაღელეს/კახი კავსაძის I შესახვევი N11-N48ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 1715 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის I შესახვევი N14გ-N97-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1296 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს/კახი კავსაძის I შესახვევი N42-N44-ის მიმდებარედ - მოეწყო 246 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს/კახი კავსაძის ქუჩა N38-N56-ის მიმდებარედ - მოეწყო 574 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს/კახი კავსაძის II შესახვევი N35-N39-ის მიმდებარედ - მოეწყო 620 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს/კახი კავსაძის II შესახვევი N16-N18-ის მიმდებარედ - მოეწყო 100 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება N19-N23-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1300 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება N1-N15-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2485 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება N35-N37-ის მიმდებარედ - მოეწყო 387 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება N28-N32-ის მიმდებარედ - მოეწყო 992 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება N38-N39-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1468 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება N44-N45-ის მიმდებარედ - მოეწყო 623 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება N49-N54-N84-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1510 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ.ბათუმში,თევდორე მღვდლის N46-ზედაღელეს/კახი კავსაძის ქუჩა N88-ის დამაკავშირებელი გზა - მოეწყო 2410 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს დასახლება/კახი კავსაძის ქუჩა N79-N82-ის მიმდებარედ - მოეწყო 920 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს დასახლება/კახი კავსაძის ქუჩა N62-N64-ის მიმდებარედ - მოეწყო 555 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს დასახლება/კახი კავსაძის ქუჩა N58ა-N76-ის მიმდებარედ - მოეწყო 743 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N37ა-N37-ის მიმდებარედ - მოეწყო 850 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს/კახი კავსაძის ქუჩა N46-N48-ის მიმდებარედ - მოეწყო 336 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში,თევდორე მღვდლის ქუჩა N38-N36-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1441 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში,თევდორე მღვდლის ქუჩა N44-N144-ის მიმდებარედ - მოეწყო 4365 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თევდორე მღვდლის ქუჩა N59ა-N69-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1312 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თევდორე მღვდლის ქუჩა N67-N71-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1299 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N114-N116-ის მიმდებარედ - მოეწყო 198 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N104-N106-ის მიმდებარედ - მოეწყო 852,99 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N40-N46-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1952 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N72-N74-ის მიმდებარედ - მოეწყო 507 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N101-N109-ის მიმდებარედ - მოეწყო 528 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N163-N165-ის მიმდებარედ - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ გზის ბეტონის საფარი მოწყობილ იქნა მოსახლეობის მიერ, გამომდინარე აქედან სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ღონისძიება ამოღებულ იქნა ხელშეკრულებიდან.
	ქ. ბათუმში, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N92-ის მიმდებარედ - მოეწყო 83 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N261-N263-ის მიმდებარედ - მოეწყო 555 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის IV ჩიხი N1ა-N9-ის მიმდებარედ - მოეწყო 857 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის III ჩიხი N20-N24-ის მიმდებარედ - მოეწყო 172 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩა N67-N69გ-ს მიმდებარედ - მოეწყო 1311 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N90-ის მიმდებარედ - მოეწყო 127 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ზედაღელეს/კახი კავსაძის ქუჩა N46-ის მიმდებარედ - მოეწყო 72 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქუჩა N54-N52-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1191 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N110-N114-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1969 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N109-N95-N121-N127-ის მიმდებარედ - მოეწყო 5232 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N116-N132-ის მიმდებარედ - მოეწყო 950 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N122ა-N122ბ-ს მიმდებარედ - მოეწყო 646 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N29-ს მიმდებარედ - მოეწყო 146 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N98-N102ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 786 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N100-N102-ის მიმდებარედ - მოეწყო 600 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N90დ-N92ბ-ს მიმდებარედ - მოეწყო 966 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N56-N86-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2892 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N32-N42-ის მიმდებარედ - მოეწყო 641 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N52-N54-ის მიმდებარედ - მოეწყო 580 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N34-N40-ის მიმდებარედ - მოეწყო 760 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N17-N28-ის მიმდებარედ - მოეწყო 512 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N69-N73-ის მიმდებარედ - მოეწყო 512 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N49-N45-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1000 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება N25გ-ს მიმდებარედ - მოეწყო 190 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის I შესახვევი N6-N14ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 1210 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ხახულის ქუჩა N102-N104-ის მიმდებარედ - მოეწყო 357 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქუჩა N36ბ-N38დ-ს მიმდებარედ - მოეწყო 770 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N84-N86-ის მიმდებარედ - მოეწყო 434 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N49-N47-ის მიმდებარედ - მოეწყო 677 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირის III შესახვევი N15-N17-ის მიმდებარედ - მოეწყო 732 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მარკოზ აჭარელის III შესახვევი N8ა-N44-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2035 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა N107-N119-ის მიმდებარედ - მოეწყო 475 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა N111-N113-ის მიმდებარედ - მოეწყო 766 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N15-N17-ის მიმდებარედ - მოეწყო 465 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა IV შესახვევი N1-N18-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2261 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მაგნოლიის ქუჩა N1-ბ - მოეწყო 1088 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირის V შესახვევი N3-N9-N19-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1863 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ჰორტენზიის ქუჩა N33-ის მიმდებარედ - მოეწყო 288 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა),
	ქ. ბათუმში, მემედ ბედიას N1-N3-ის მიმდებარედ - მოეწყო 1321 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მამია გოგოლიშვილის N28აბ- მოეწყო 425 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩა N91აბ - მოეწყო 508 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გრიგოლ რობაქიძის ქუჩა N27ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 243 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება (2024-2025 წწ.)
	ქ. ბათუმში, ზურაბ ნაჭყებიას ქუჩა N56-N28-N80-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში,ანა კალანდაძის ქუჩა N2-N20-N43-N63-N108ა-ს მიმდებარედ - მოეწყო 11660 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N67-N69-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N102-N104-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N43-N43ბ-ს მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, გაზაფხულის ქუჩა N2-N14-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, გაზაფხულის ქუჩა N3-N16-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

	ქ. ბათუმში, ახალგაზრდობის ქუჩა N18-N19-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2297 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მარკოზ აჭარელის III შესახვევი N113-N115-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა N23-N27-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, ჰორტენზიის ქუჩა N16-N22-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა N67-N73-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა N139-N145-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირის IV შესახვევი N35-N41-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, იბერიის ქუჩა N5-N15-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N48-N50-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა N54-N58-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, კვიპაროსის ქუჩა N37-N40-N48-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

	ქ. ბათუმში, კვიპაროსის ქუჩა N12-N16-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, კვიპაროსის ქუჩა N1-N15-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, სათნოების I ჩიხი N5-N9-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	ქ. ბათუმში, მამია გოგოლიშვილის N53-N57-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ქ. ბათუმში, პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოების წარმოება ოცდაორ მისამართზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადა არის გარდამავალი (04.10.2024-15.03.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება (2024 წ.)
	ქ. ბათუმში, სათნოების ქუჩა N1-N87-ის მიმდებარედ - მოეწყო 2913 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა). სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	ქ. ბათუმში, სათნოების ქუჩა პირველი შესახვევი N3-N23-ის მიმდებარედ - მოეწყო 3286 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა). სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე. ანგარიშსწორება მომწოდებელ კომპანიასთან ხდება კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების შემსრულებელი მომწოდებელი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული საბოლოო სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად შესაბამისი პროცენტის ოდენობით. ანგარიშსწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ. მომწოდებელმა კომპანიებმა რიგ შემთხვევებში ღონისძიებებისთვის განკუთვნილი ასიგნება არ აითვისეს ან ნაწილობრივ აითვისეს, ასევე ტექზედამხედველობა არ განხორციელებულა ხელშეკრულებებში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ამოღებულ ღონისძიებების სამუშაოებებზე, შესაბამისად სამმართველოში ვერ წარმოადგინეს შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები)

	ვ. გორგასლის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვისქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით და ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	რეაბილიტირებულია ცალკეული უბნების გზები და ქუჩები	მიმდინარეობს ცალკეული გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა	75	146	131	10%	
წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე - გრძ.მ	37,125	80,489	76,027	6%	
წლის განმავლობაში ახალი გზის მშენებლობა სიგრძე - გრძ.მ	472	945	171	82%	
წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი - კვ.მ	323,228	530,132	517,229	2%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა 02 01 03-02 01 06
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია; ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია და ქალაქში არსებული გარე განათების LED სანათებით ჩანაცვლება (შეცვლა/განახლება)** - მომწოდებელმა კომპანიამ ხელშეკრულების შესაბამისად გაუწია მომსახურება - 14 555 ცალ გარე განათების წერტს, აქედან ქუჩების გარე განათების წერტების რაოდენობამ შეადგინა - 13 115 წერტი, ხოლო ეზოების გარე განათების რაოდენობამ შეადგინა - 1 440 წერტი, რაზედაც ანაზღაურებულ იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ასიგნება.
	ქალაქში არსებული დეკორატიული განათების, სკვერების, პარკების, ფასადების განათების და მინათებების მოვლა-ექსპლუატაციის სამუშაოები - შეიცვალა 832 ცალი ნათურა (სხვადასხვა სიმძლავრის); შეიცვალა 744 ცალი დროსელი (სხვადასხვა სიმძლავრის); შეიცვალა 159 ცალი იგნატორი; შეიცვალა 8 ცალი ფოტორელე; შეიცვალა 1279 მ. კაბელი (სხვადასხვა კვეთის); შეიცვალა 190 მ. ელ. სადენი (სხვადასხვა კვეთის); შეიცვალა 5 ცალი ვაზნა (სხვადასხვა ზომის); შეიცვალა 1 ცალი კარადა; შეიცვალა 15 ცალი კოლოფი; შეიცვალა 27 ცალი ელ. გამთიშველი (სხვადასხვა ძაბვისა და სიმძლავრის); დამონტაჟდა 110 მ. პოლიეთილენის მილი; გარემონტდა და დაბეტონდა 9 ც. ერთფრთიანი ბოძი; გარემონტდა და დაბეტონდა 1 ც. ორფრთიანი ბოძი; დემონტაჟი ჩაუტარდა 6 ც. სანათს; დამონტაჟდა 45 ცალი სანათი (სხვადასხვა სიმძლავრის); დამონტაჟდა 3 ცალი ბოძი.
	ქ. ბათუმში, ჩაქვის ქუჩა №2-დან №42-მდე გარე განათების მოწყობა - მოეწყო 26 ც. გარე განათების ბოძები სანათებით. (დასრულდა).
	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი (კვტ/სთ) - შეუფერხებლად მიმდინარეობდა ელ. ენერგიის დაფარვა საანგარიშო პერიოდში.
	ელექტრო ენერგიის ქსელზე დაერთების საფასური - გადახდილი იქნა ელექტრო ენერგიის ქსელზე დაერთების საფასური.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოება	მიმდინარეობს გარე განათების სისტემის გამართულად ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე	24555	24555	24555	0%	

წლის განმავლობაში დამატებული ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა	_	26	26	_	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო 02 01 07**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**1. არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები -** საანგარიშო პერიოდში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შეკეთება 20260 კვმ არააასფალტირებული ქუჩის საფარი, ხოლო ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე შეკეთდა 14640 კვმ ოდენობით არააასფალტირებული ქუჩის საფარი.
	2. საგზაო ინფრასტრუქტურა (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) - განხორციელდა ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება-ახლის მონტაჟით 19685 კვმ-ზე; ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრებითი სამუშაოები შესრულდა 73000კვმ-ზე; შეიცვალა და შეკეთდა დაზიანებული ბორდიურები 2747 გრძ. მ.-ის ოდენობით; შეიცვალა და შეკეთდა ტროტუარზე დაზიანებული ფილები 9200 კვმ-ის ოდენობით; ამავე პერიოდში შეკეთდა 2015 ერთეული დაზიანებული ბოძკინტი და ასევე ახლით შეიცვალა 143 ერთეული; სამღებრო სამუშაოები ჩაუტარდა 500 ცალ ბოძკინტს. ახლით შეიცვალა 34 ერთეული ტროტუარზე დაზიანებული ჭის სახურავი; მოეწყო 42 გრძ.მ. ბაზალტის ჩამკეტი ბორდიური ხე-მცენარეების ირგვლივ.
	3. დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა - მიმდინარე წლის შედეგებით აღდგენა-სამონტაჟო სამუშაოები ჩაუტარდა 635 ცალ დაზიანებულ გზაგამყოფ ღობეს; სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა 30 ცალ დეკორატიულ საყვავილეს; სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები ადგილზე ჩაუტარდა19,3 კვმ ერთეულ დაზიანებულ ხიდბოგირს; დამზადდა და დამონტაჟდა - 77 ც ახალი დეკორატიული ღობე. შეიღება დეკორატიული ღობე 5417 კვმ; დამზადდა ახალი დეკორატიული საყვავილე 2 ც; შეიღება 15 ცალი დეკორატიული საყვავილე; ტროტუარზე აღდგა და დამონტაჟდა 41 ცალი დეკორატიული ღობე; შეიღება 30 ცალი ტროტუარზე დამონტაჟებული დეკორატიული ღობე; აღდგა და დამონტაჟდა ტროტუარზე დამონტაჟებული დეკორატიული ბოძი 56 ცალი; შეიღება ტროტუარზე დამონტაჟებული დეკორატიული ბოძი 30 ცალი; აღდგა ტროტუარზე დამონტაჟებული დეკორატიული ურნა 25 ცალი; შეიღება დამონტაჟდა ტროტუარზე დამონტაჟებული დეკორატიული ურნა 20 ცალი; დამონტაჟდა 19 ცალი ახალი ხიდბოგირი; სამღებრო სამუშაოები ჩაუტარდა 44,3 გრძ.მ. ხიდბოგირს. დამზადდა რკინის მოაჯირი 113 ცალი.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
წლის განმავლობაში შეკეთებული არააასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი - კვ.მ.	92000	92000	34900	62%	

ქვაფენილიანი ქუჩების საერთო ფართობი, სადაც წლის განმავლობაში ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები - კვ.მ.	60500	95400	92685	3%	
ტროტუარების საერთო ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები - კვ.მ.	6500	7000	9200	-31%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					