პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**02 03**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	**პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:** სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა; წყლის სისტემების რეაბილიტაცია; კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია და ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება, რაც უზრუნველყოფს უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების მიწოდებას მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებზე.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლის გეგმა**	**წლის საკასო შესრულება**	**შესრულება პერიოდის (%)**	**შენიშვნა**
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 02 03 01 - 02 03 05	**20,456,300**	**19,712,748**	**96%**	
1. სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცი				
სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება - გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭირობისამებრ) (ცალი)	748,000	748,000		
ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე	1,650,000	1,650,000		
სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, შლამის ამოღება და გატანა	812,500	976,250		
ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის კაპიტალური შეკეთება	55,250	55,250		
მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა	474,500	357,500		
მდინარეზე გადამსვლელი ხიდების ქვეშ ნატანი მასალის ექსკავაცია და გატანა	48,000	19,160		
სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა)	37,500	37,500		
სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა (საჭიროებისამებრ) (400 მმ)	31,250	6,250		
სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (100 მმ)	7,200	2,160		
სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (160 მმ)	37,000	44,400		
სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (200 მმ)	49,200	49,200	100%	
სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (250 მმ)	47,500	27,930		

სანიაღვრე მილების / არხების შეკეთება - შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (300 მმ)	44,800	11,200		
ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)	3,400	3,400		
გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)	13,000	58,500		
შთანთქმელი ჭების მონტაჟი	5,600	1,120		
დახურული სანიაღვრე არხების (ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით) გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა	188,000	188,000		
ზღვაში გამავალი არხების (11 არხი) ექსკავაცია / გაწმენდა	84,000	94,500		
გადახურვის ფილის შეცვლა	7,200	7,200		
სანიაღვრე არხების სანიტრული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე)	84,000	84,000		
ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის შეღებვა (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში)	800	800		
სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება პროფილით	21,000	26,250		
სანიაღვრე არხების გასწვრივ გაცელვა	50,300	50,300		
2. სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია				
აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეული				
ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ. N35-დან ადლიის ქუჩის პარალელურად ადლიის ქ. N76-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა	624,530	624,530	100%	
ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქუჩა №14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	52,079	50,561	97%	
ქ. ბათუმის მერიის სასაწყობე ტერიტორიაზე გამავალი სანიაღვრე არხის ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა	519,057	519,015	100%	
გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული				
ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის ქუჩა №5ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	262,783	260,765	99%	
ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი №113დ-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის და ბეტონის გზის მოწყობა	179,627	174,391	97%	
ქ. ბათუმში, სვიმონ კანანელის ქუჩა №44-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	315,287	306,039	97%	
კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული				
ქ. ბათუმში, ხახულის ქუჩის №66-დან №68-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	84,716	84,713	100%	
ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის IV ჩიხის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	98,894	94,277	95%	
ქ. ბათუმში, ნიკო ჯაყელის ქუჩის N23-დან N43-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	7,800	7,788	100%	
ქ, ბათუმში, თევდორე მღვდლის ქუჩის N1-დან N114-მდე სანიღვრე სისტემის მოწყობა	415,891	396,371	95%	

ქ. ბათუმში, კახი კავსაძის ქუჩა №23-25-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	126,076	122,401	97%	
ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება №34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	122,723	119,147	97%	
ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება №35-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	261,197	261,195	100%	
ქ. ბათუმში, კახაბრის ქუჩა №34ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	630,381	630,354	100%	
ქ. ბათუმში, ბათუმგორის ჩიხი N1-ის და ბათუმგორის ქუჩა №33ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	819,211	819,183	100%	
მუსხელიშვილის ქ. №73-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	356,031	345,661	97%	
მწვანე კონცხის ადმინისტრაციული ერთეული				
ქ. ბათუმში, თამარ მეფის ქ. N47-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (II ეტაპი)	1,809,541	1,806,991	100%	
ქ. ბათუმში, გაზაფხულის ქუჩის N15-დან თბილისის ქუჩის N62-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობ	83,146	80,723	0%	
ქ. ბათუმში, იბერიის ქუჩის N24-ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	58,324	58,321	100%	
ქ. ბათუმში, მამია გოგოლიშვილის I შესახვევი №3-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	52,282	39,045	0%	
ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირი III შესახვევი №11-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	1,620	510	32%	
ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირი №61ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	47,220	45,842	97%	
მამია გოგოლიშვილის ქ. №81-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	109,670	91,462	0%	
ქსენია ბახტაძის ქ. №11-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	61,475	59,682	97%	
ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული				
სერგი მესხის ქ. №53-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	40,920	39,721	97%	
სამრეწველოს ადმინისტრაციული ერთეული				
აკაკი შანიძის მე-3 ჩიხი N3-5-7-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	139,082	135,020	97%	
აღმაშენებლის ადმინისტრაციული ერთეული				
ქ ბათუმში, ხახულის II შესახვევი N7-დან N16-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	36,631	36,630	100%	
თამარის ადმინისტრაციული ერთეული				
იოსებ გრიშაშვილის ქ. №17-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	363,993	346,214	95%	
რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული				

ქ. ბათუმში მას ,,ბაკი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"-ს ბულვარში მდებარე ზღვის წყლის საქაჩი ძველი სატუმბო სადგურის დემონტაჟი და ახლის	1,102,177	633,640	57%	
ქ. ბათუმში,ილია ჭავჭავაძის და პეტრე მელიქიშვილის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	210,925	184,605	88%	
რუსთაველის ქ. №53-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	135,600	131,619	97%	
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2024-2025წწ)				
მემედ კონცელიძის ქ. №43გ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	492,930	480,251	97%	
თევდორე მღვდლის ქ. №69-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა				
ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N14ა-ს მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა				
ქ. ბათუმში, მდინარე მეჯინისწყალზე მ. მაჭავარიანის ქ. N87-ის მიმდებარე ტერიტორიიდან მ. მაჭავარიანის ქ. N99-ის მიმდებარე ტერიტორიამდე საყრდენი (ნაპირსამაგრი) კედლის მოწყობა				
ნიკო მუსხელიშვილის ქ. №103-დან მახვილაურის დასახლება N 3-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა				
სათნოების ქუჩის I შესახვევი №7-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა				
თოდოგაურის დასახლება N48-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა				
ქ. ბათუმში ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩიდან სიონის ქუჩამდე ნაპირსამაგრი სამუშაოები				
იოანე ლაზის ქ. №4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა				
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2024-2025წწ)				
მარკოზ აჭარელის ქ. №36ა-დან თამარ მეფის გამზირამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	1,119,368	1,119,368	100.0%	
სიონის ქუჩიდან აკაკი შანიძის ქუჩამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	593,406	593,405	100.0%	
ნიჟარაძის ქ.№6ბ-დან ნიჟარაძის ქ.№26-მდე ნაპირსამაგრი კედლების მოწყობა	743,239	743,239	100.0%	
აფსაროსის გზატკეცილის №10-დან №14-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა	271	271	99.9%	
მირიან მეფის №5-დან №9-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა	1,693	1,692	99.9%	

თამარ მეფის გამზირის მე-4 შესახვევი №18-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	944	944	100.0%	
თბილისის ქუჩის მე-4 შესახვევი №1-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	811	810	99.9%	
ი.ჯინჭარაძის ქუჩაზე, №1-დან №21-მდე და ი.ჯინჭარაძის I შესახვევი №2-დან №12-მდე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	50,729	50,729	100.0%	
ბეთლემის ქ.№16-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ჭის მოწყობა	565	564	99.8%	
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2025წწ)				
მდინარე მეჯინისწყალზე, მიხეილ შარაშიძის ქუჩიდან მიხეილ შარაშიძის პირველ ჩიხამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	2,536,551	2,536,551	100%	
მახვილაურის დასახლება №29-დან მახვილაურის დასახლება №30-მდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	336,853	336,279	100%	
ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №8-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	181,158	175,879	97%	
თამარ მეფის გამზირის №48-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	433,972	433,971	100%	
ჩაქვის ქ. N42-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	169,456	156,711	92%	
3. სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაობის ტექნიკური ზედამხედველობა	155,997	67,348	43%	
4. წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)				
გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა	9,468	9,449	100%	
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 02 03 02	**20,276,300**	**15,352,057**	**76%**	
ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში სასმელის წყლის სისტემის და 300 კბ.მ. სამარაგო-საწნეო რეზერვუარის მოწყობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა)	145,000	108,705	75%	
ქ. ბათუმში, მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა	11,073,400	7,054,151	64%	
ქ. ბათუმში მდინარე ყოროლისწყლის დამბისა და წყალმიმღები კონსტრუქციის მშენებლობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა)	1,047,500	878,011	84%	

ქ. ბათუმში, ავგიის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ 2000 კბ.მ. წყლის რეზერუარის მშენებლობა და ავგიის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ რეზერვუარამდე მკვებავი მაგისტრალისა და წყლის ქსელის მშენებლობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა)	7,410,400	7,001,190	94%	
წყალმომარაგების ახალ ქსელზე დაერთების საფასურის დაფარვა (საყოფაცხოვრებო მოხმარების მიზნით -20 მმ დიამეტრის მილი)	600,000	310,000	52%	
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია 02 03 03	**1,912,800**	**1,298,143**	**68%**	
სარფის, კვარიათის, გონიოს, ახალსოფლის წყალარინების ქსელის (გრავიტაციული და საწნეო მილების) და წყალარინების გადამქაჩი სადგურების, რეაბილიტაცია/მშენებლობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა)	1,912,800	1,298,143	68%	
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება 02 03 04	**14,538,400**	**12,636,692**	**87%**	
პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების თანადაფინანსება; KfW ბანკთან შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება	14,538,400	12,636,692	87%	განმარტება
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**57,183,800**	**48,999,639**	**86%**	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება.	**მიღწეული შედეგი**	მიმდინარეობს წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურის სამუშოები

№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მუნიციპალურ წყლის კომპანიაში რეგისტრირებული უწყვეტი წყალმომარაგების სერვისის მიმღები აბონენტების საერთო რაოდენობა	146,157	147,057	310	100%	მიმდინარეობს სამუშაოები

გამწმენდ ნაგებობებში ჩართული საკანალიზაციო ქსელის აბონენტების რაოდენობა	127,025	142,025	0	-	მიმდინარეობს სამუშაოები
ექსპლუატაციაში არსებული სანიაღვრე ქსელის სიგრძე (კმ)	257	262	-	-	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** **02 03 01**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;** **ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
	სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია - ღონისძიების ფარგლებში შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები: სანიაღვრე ჭების წმენდა და შლამის ამოღება-გატანა შლამწოვის საშუალებით (საჭიროებისამებრ) - 88 000 ცალი; ღია სანიაღვრე არხების წმენდა და შლამის გატანა ნაგავსაყრელზე - 165 000 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, შლამის ამოღება და გატანა - 78100 გრძ.მ.; ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის კაპიტალური შეკეთება - 650 გრძ.მ.; მდინარეების მონაკვეთების გაწმენდა და შლამის გატანა - 55 000 კბ.მ.; მდინარეზე გადამსვლელი ხიდების ქვეშ ნატანი მასალის ექსკავაცია და გატანა - 239,5 სთ; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება (რაოდენობა) - 300 ცალი; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება - შეცვლა (საჭიროებისამებრ) (400 მმ) - 50 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება- შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (100მმ) - 30 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (160მმ) - 600 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება- შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (200მმ) - 600 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება-შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (250მმ) - 294 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების/არხების შეკეთება- შეცვლა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და ქუჩებში (300მმ) - 100 გრძ.მ.; ბეტონის არხის კედლების შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) - 10 გრძ.მ.; გზის საწრეტი დრენაჟის შეკეთება (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) - 450 გრძ.მ.; შთანთქმელი ჭების მონტაჟი - 2 ც.; დახურულრული სანიაღვრე არხების (ცენტრალური კოლექტორების გამოკლებით) გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა - 4 000 გრძ.მ.; ზღვაში გამავალი არხების (11 არხი) ექსკავაცია/გაწმენდა - 900 სთ;
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	გადახურვის ფილის შეცვლა - 15 კვ.მ.; სანიაღვრე არხების სანიტრული და ჰიგიენური დამუშავება (4 თვე) - 5 000 ლიტრი; ღია სანიაღვრე არხებზე არსებული ლითონის ცხაურის შეღებვა (საჭიროებისამებრ წლის განმავლობაში) - 100 გრძ.მ.; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება პროფილით - 250 ცალი; სანიაღვრე არხების გასწვრივ გაცელვა - 100 600 კვ.მ.. სამუშაოების წარმოების მიმდინარეობისას გამოირკვა რომ, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ზოგიერთი მასალების რაოდენობები საჭიროებდა გადანაწილებას, რაც ასევე გამოიწვევდა სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ცვლილებებს, რის საფუძველზეც სამმართველომ მიიღო გადაწყვეტილება და ხელშეკრულებაში შეტანილ იქნა ცვლილებები, რამაც გამოიწვია გეგმით გათვალისწინებული ასიგნებებსა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებების ასიგნებებს შორის მეტობით სხვაობა.
	სანიაღვრე არხების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
	აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეული
	ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ. N35-დან ადლიის ქუჩის პარალელურად ადლიის ქ. N76-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 1 047,2 კბ.მ. რკ/ბეტონის ღარი, 64,22 კბ.მ. ჭა, 621 მ. მილი. მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინრბული ვადების დარღვევით, გამომდინარე აქედან სამმართველოს დირექტორის ბრძანების (№90. 14252808 07/10/2025) შესაბამისად ხელშეკრულება შეწყდა.

	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქუჩა №14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 18,9 კბ.მ. ჭა, 133 მ. მილი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმის მერიის სასაწყობე ტერიტორიაზე გამავალი სანიაღვრე არხის ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა - მოეწყო 36 გ/მ კიუვეტი, 202 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 25 კბ.მ. გადახურვის ფილა, 640 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინრბული ვადების დარღვევით, გამომდინარე აქედან სამმართველოს დირექტორის ბრძანების (ბ90. 14252808 07/10/2025) შესაბამისად ხელშეკრულება შეწყდა.
	გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული
	ქ. ბათუმში, იოანე ლაზის ქუჩა №5ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 44,09 კბ.მ. კიუვეტი, 112 მ. მილი, 13,34 კბ.მ. ჭები, 13,88 კბ.მ. კედლის ფუნდამენტი და ტანი, 997,24 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 580 კვ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი №113დ-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის და ბეტონის გზის მოწყობა - მოეწყო 133 გ/მ კიუვეტი; 24,64 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 17,16 კბ.მ. კედლის ტანი, ჩამკეტი და პარაპეტი; 6 გ/მ სადრენაჟო მილი; 777,5 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; 7 ც. გარე განათების ანძა სანათით. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, სვიმონ კანანელის ქუჩა №44-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 19,32 კბ.მ. ნიაღვარმიმღები ჭების ძირი და კედლები, 311 გ/მ მილი, 2 378 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეული
	ქ. ბათუმში, ხახულის ქუჩის №66-დან №68-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - მოეწყო 75 კბ.მ. რკ/ბეტონის ღარი, 17,5 გ/მ სანიაღვრე არხი, 4,45 კბ.მ. ჭა. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის IV ჩიხის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - მოეწყო 106 მ. მილი, 5,3 კბ.მ. ჭა, 340 მ. ბორდიური, 312 კვ.მ. ფილა. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ნიკო ჯაყელის ქუჩის N23-დან N43-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - მოეწყო 156 მ. მილი, 10,7 კბ.მ. ჭა, 9,38 კბ.მ. კედლის საძირკველი და ტანი, 212 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ, ბათუმში, თევდორე მღვდლის ქუჩის N1-დან N114-მდე სანიღვრე სისტემის მოწყობა - მოეწყო 247,52 კბ.მ. კიუვეტი, 32,6 კბ.მ. საყრდენი კედელი, 8 გ/მ სადრენაჟე მილი, 1 739 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინრბული ვადების დარღვევით, გამომდინარე აქედან სამმართველოს დირექტორის ბრძანების (ბ90. 14252807 07/10/2025) შესაბამისად ხელშეკრულება შეწყდა.
	ქ. ბათუმში, კახი კავსაძის ქუჩა №23-25-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 87,48 კბ.მ. რკ/ბეტონის მილი, 18 გ/მ პოლიეთილენის მილი, 9,24 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 5,94 კბ.მ. კედლის ტანი, 4 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება №34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 102 გ/მ კიუვეტი; 9 კბ.მ. ღარი; 14,18 კბ.მ. კედლის ტანი, ჩამკეტი და პარაპეტი; 28 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფილა; 714 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ურეხის დასახლება №35-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 176,7 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 534 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, კახაბრის ქუჩა №34ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 143,52 კბ.მ. რკ/ბეტონის მილი, 36 გ/მ გოფრილებული მილი, 142,12 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 37,8 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფილა, 247,53 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ბათუმგორის ჩიხი №16-ის და ბათუმგორის ქუჩა №33ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 49 გ/მ სანიაღვრე მილი, 122,58 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 101,19 კბ.მ. კედლის ტანი, 40,854 გ/მ სადრენაჟო მილი, 3 653,55 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	მუსხელიშვილის ქ. №73-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 192,1 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 89,25 კბ.მ. გადახურვის ფილა, 8,1 კბ.მ. კიუვეტი, 3,6 კბ.მ. ჭა, 225 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	მწვანე კონცხის ადმინისტრაციული ერთეული
	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის ქ. N47-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (II ეტაპი) - მოეწყო 1 355,52 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 516,9 კბ.მ. კედლის ტანი, 10,56 კბ.მ. რკ/ბეტონის გადასასვლელი ფილა, 484 კბ.მ. რკ/ბეტონის სწორკუთხა მილი, 130 კვ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გაზაფხულის ქუჩის N15-დან თბილისის ქუჩის N62-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობ - მოეწყო 85 მ. კიუვეტი, 1,44 კბ.მ. ჭა, 23,8 კბ.მ. კედლის ფუნდამენტი და ტანი, 5 მ. სადრენაჟე მილი, 270 კვ.მ. ბეტონის საფარი, 1,44 კბ.მ. ჭა. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, იბერიის ქუჩის N24-ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - მოეწყო 25 მ. მილი, 41,22 კბ.მ. პორტალური კედელი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მამია გოგოლიშვილის I შესახვევი №3-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 110 კბ.მ. რკ/ბეტონის მილი, 18,462 გ/მ პოლიეთილენის მილი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირი III შესახვევი №11-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 40,04 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 27,54 კბ.მ. კედლის ტანი და ჩამკეტი, 16 გ/მ სადრენაჟო მილი. (დასრულდა). ტენდერისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირი №61ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 2,26 კბ.მ. ჭების ძირი და კედლები, 84 გ/მ სადრენაჟო მილი, 305 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ძაძია გოგოლიშვილის ქ. №81-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 60,83 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 19,95 კბ.მ. გადახურვის ფილა. (დასრულდა)
	ქსენია ბახტაძის ქ. №11-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 58,52 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 6,3 კბ.მ. გადახურვის ფილა. (დასრულდა).
	ზონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული
	სერგი მესხის ქ. №53-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა - მოეწყო 200,1 მ. მილი, 11,562 კბ.მ. ჭები, 33 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	სამრეწველოს ადმინისტრაციული ერთეული
	აკაკი შანიძის შე-3 ჩიხი N3-5-7-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 113,8 კბ.მ. რკ/ბეტონის არხი, 32,55 კბ.მ. გადახურვის ფილა. (დასრულდა)
	აღმაშენებლის ადმინისტრაციული ერთეული
	ქ. ბათუმში, ხახულის II შესახვევი N7-დან N16-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - მოეწყო 7,96 კბ.მ. ჭა, 102 მ. მილი. მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინრბული ვადების დარღვევით, გამომდინარე აქედან სამმართველოს დირექტორის ბრძანების (ზ90. 14252808 07/10/2025) შესაბამისად ხელშეკრულება შეწყდა.
	თამარის ადმინისტრაციული ერთეული
	იოსებ გრიშაშვილის ქ. №17-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა - მოეწყო 5,47 კბ.მ. ჭა, 288 მ. მილი, 63 კბ.მ. რკ/ბეტონის პერანგი მონოლითური ბეტონით, 1 310 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი, 110 მ. ბორდიური, 113 კვ.მ. ფილა, 60 გ/მ. მოაჯირი. (დასრულდა).
	რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული

ქ. ბათუმში შპს ,,შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"-ს ბულვარში მდებარე ზღვის წყლის საქაჩი ძველი სატუმბო სადგურის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა - მოეწყო 2 კომპლ. ტუმბოს აგრეგატი, 2 კომპლ. ტუმბო, 7 ც. ურდული, 10 გ/მ მილი, 7 ც. მუხლი, 2 კომპლ. მანომეტრი, 2 კომპლ. უკუსარქველი, 2 კომპლ. საჰაერო სარქველი, 20 ც. მილტუჩი, 1 კვ.მ. ლითონის ბადე, 56,7 ტ. შპუნტის ფარები, 98 მ. ორტესებრი კოჭი, 5,2 კბ.მ. ფენა ბეტონით, 46,71 კბ.მ. რკ/ბეტონის საძირკველი.

აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ სამუშაოები ხორციელდება ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ, ტურისტულად ყველაზე დატვირთულ ნაწილში, რის გამოც ზაფხულის სეზონისა და შემდგომ მაღალი ტურისტული ნაკადის პირობებში გარე სამუშაოების ჩატარება შეზღუდული იყო. გარდა ამისა, 2025 წლის ოქტომბერ–ნოემბერში დაფიქსირდა უჩვეულოდ თბილი ამინდები, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ტურისტული ნაკადი. ტერიტორიაზე მოვაჭრეთა ინტენსიური საქმიანობისა და მაღალი ადამიანური დატვირთვის პირობებში, უსაფრთხოების და საჯარო სივრცის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გათვალისწინებით, გარე სამუშაოების დაწყება კვლავ ვერ ხერხდებოდა. აღსანიშნავია, რომ შიდა და მოპირკეთებითი სამუშაოები სრულად შესრულებულია ან დასრულების ფაზაშია. ამ ეტაპზე, ტურისტული ნაკადის სეზონური კლების პირობებში, შესაძლებელია სრულფასოვნად განხორციელდეს გარე სამუშაოები.

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა და მხარეთა შეთანხმება N4-ის საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი.

რადგან ზემოაღნუშნული გარემოებების გათვალისწინებით შემსრულებელმა კომპანიამ შეზღუდულად აწარმოა სამუშაოები, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.

ქ. ბათუმში,ილია ჭავჭავაძის და პეტრე ძელიქიშვილის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 16,49 კბ.მ. ჭა, 325 მ. მილი, 31 კბ.მ. მილების ბეტონის გარსაცმა არმატურის ბადით, 630 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა)

რუსთაველის ქ. №53-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა - მოეწყო 23,044 კბ.მ. ჭები, 442,35 მ. მილი, 530 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2024-2025წწ)

მემედ კონცელიძის ქ. №43გ-ს მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

თევდორე მღვდლის ქ. №69-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 94,94 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 72,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 31 გ/მ. სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).

ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N14ა-ს მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

ტერიტორიიდან მ. მაჭავარიანის ქ. N99-ის მიმდებარე ტერიტორიამდე საყრდენი (ნაპირსამაგრი) კედლის მოწყობა - მოეწყო 322,4 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 291,2 კბ.მ. კედლის ტანი, 75,5 გ/მ. მილი. (დასრულდა).

ნიკო მუსხელიშვილის ქ. №103-დან მახვილაურის დასახლება N 3-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

სათნოების ქუჩის I შესახვევი №7-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა არის გარდამავალი (20.03.2024-08.08.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.

	თოდოგაურის დასახლება N48-ის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 128,34 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 115,92 კბ.მ. კედლის ტანი, 33 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	ნაპირსამაგრი სამუშაოები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა არის გარდამავალი (21.03.2024-07.05.2025წწ.), აღნიშნულ მისამართზე სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2024 წელს.
	იოანე ლაზის ქ. №4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 107,2 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 90,3 კბ.მ. კედლის ტანი, 24 გ/მ. სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2024-2025წწ)
	მარკოზ აჭარელის ქ. №36ა-დან თამარ მეფის გამზირამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 8 568 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფუნდამენტი და ტანი, 378 მ. სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
	სიონის ქუჩიდან აკაკი შახიძის ქუჩამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 975,8 კბ.მ. რკ/ბეტონის ღარი; 50,85 კბ.მ. ბურჯი, ტანი და ანტისეისმური საბჯენები; 49,41 კბ.მ. რკ/ბეტონის გადასასვლელი ფილები. (დასრულდა)
	ნიჟარაძის ქ.№6ბ-დან ნიჟარაძის ქ.№26-მდე ნაპირსამაგრი კედლების მოწყობა - მოეწყო 2 185,35 კბ.მ. საყრდენი კედლის ფუნდამენტი და ტანი, 104,23 გ/მ სადრენაჟე მილი. მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინრბული ვადების დარღვევით, გამომდინარე აქედან სამმართველოს დირექტორის ბრძანების (№90. 14252807 07/10/2025) შესაბამისად ხელშეკრულება შეწყდა.
	აფსაროსის გზატკეცილის №10-დან №14-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 16,8 კბ.მ. კიუვეტი, 129 მ. კოლექტორი, 216 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	მირიან მეფის №5-დან №9-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 25,2 კბ.მ. კიუვეტი, 8 მ. მილი, 4,32 კბ.მ. ჭა, 78 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	თამარ მეფის გამზირის მე-4 შესახვევი №18-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 67,2 კბ.მ. რკ/ბეტონის მილის ტანი, 23,43 კბ.მ. პორტალური კედელი, 128 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	თბილისის ქუჩის მე-4 შესახვევი №1-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - მოეწყო 2,8 კბ.მ. კიუვეტი, 9 მ. მილი, 1,44 კბ.მ. ჭა, 200 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	ი.ჯინჭარაძის ქუჩაზე, №1-დან №21-მდე და ი.ჯინჭარაძის I შესახვევი №2-დან №12-მდე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა - მოეწყო 24,89 კბ.მ. ჭა, 448 მ. კოლექტორი, 879 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 215 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი, 114 მ. ბორდიური. (დასრულდა).
	ბეთლემის ქ.№16-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ჭის მოწყობა - მოეწყო 23 მ. მილი, 3,945 კბ.მ. ჭა, 48 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2025წწ)
	პირველ ჩიხამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 1 651,68 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 1 491,84 კბ.მ. კედლის ტანი, 308,99 გ/მ. მილი, 670 გ/მ სექციური ღობე. (დასრულდა).
	მახვილაურის დასახლება №29-დან მახვილაურის დასახლება №30-მდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 110 გ/მ კიუვეტი, 1,957 ტ. ფოლადის მილი, 24,96 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 18 კბ.მ. კედლის ტანი, 293,36 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №8-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 162,36 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 107,82 კბ.მ. კედლის ტანი და პარაპეტი, 19 გ/მ. მილი. (დასრულდა).
	თამარ მეფის გამზირის №48-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 52,2 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 36 კბ.მ. კედლის ტანი, 9 გ/მ. სადრენაჟო მილი, 290,3 კბ.მ. რკ/ბეტონის მილი, 0,671 ტნ. მოაჯირი, 655 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).

	ჩაქვის ქ. N42-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - მოეწყო 18 გ/მ კიუვეტი, 101,64 კბ.მ. კედლის საძირკველი, 72,6 კბ.მ. კედლის ტანი, 30 გ/მ. მილი, 8,64 კბ.მ. რკ/ბეტონის ფილა. (დასრულდა).
	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაობის ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე. ანგარიშსწორება მომწოდებელ კომპანიასთან ხდება კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების შემსრულებელი მომწოდებელი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული საბოლოო სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად შესაბამისი პროცენტის ოდენობით. ანგარიშწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ. მომწოდებელმა კომპანიამ ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით სამუშაოები აწარმოა შეზღუდვით, ასევე სხვა მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინრბული ვადების დარღვევით, შესაბამისად სამმართველოში ვერ წარმოადგინეს შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაცია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%) - გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**
	რეაბილიტირებულია სანიაღვრე ქსელის ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია სანიაღვრე არხების მოვლა-ექსპლოატაცია

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი
კაპიტალურად რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების საერთო სიგრძე (გრძ.მ)	4,624	4,608
სანიაღვრე არხებისა და მილების საერთო სიგრძე, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის და გაწმენდის სამუშოები (გრძ.მ)	237,210	237,210

ზღვაში გასასვლელი არხების რაოდენობა, რომლებზეც რეგულარულად ხორციელდება გაწმენდის სამუშაოები (რაოდენობა)	11	11
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)		
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია		

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**				
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** **02 03 02**				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახური**				
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში სასმელის წყლის სისტემის და 300 კბ.მ. სამარაგო-საწნეო რეზერვუარის მოწყობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა) -** საანგარიშო პერიოდში, აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში კახაბრის დასახლებაში მოეწყო ელექტროტექნიკური ნაწილი და განათების სისტემა. სამუშაოები დასრულებულია, დარჩა ეკონომია და ასანაზღაურებელია დაკავებული საგარანტიო თანხა.				
	ქ. ბათუმში, მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა) - მწვანე კონცხზე მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა, მოწყობილია 30122 გრძ/მ წყლის მილი. რეზერვუარის მშენებლობისთვის შესრულდა მიწის და კედლის სამაგრი სამუშაოები - 50კბ/მ, შესრულდა 606 კბ/მ ბეტონის სამუშაოები რეზერვუარის დამცავი საყრდენი კედლის მოსაწყობად. გადაიდო სატუმბო სადგურის მშენებლობა შესაბამისი მიწის ნაკვეთის არარსებობის გამო.				
	ქ. ბათუმში მდინარე ყოროლისწყლის დამბისა და წყალმიმღები კონსტრუქციის მშენებლობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა) - მოეწყო მდინარე ყოროლისწყალის დამბისა და წყალმიმღები კონსტრუქციის ჩამკეტი ფარის გამხსნელი ელექტრო ამწე 10,0 ტონიანი 3 ცალი, თავისი ლითონის კონსტრუქციებით და მოხდა მათი ელ. მომარაგება. აშენდა სავალი ბილიკი და მოეწყო 74 გრძ/მ სანიაღვრეს არხი. დაიდგა გამრეცხი ტუმბო მისი ქსელით, მოეწყო 49 მ ლითონის მილი სანიაღვრე სისტემისთვის თავისი ბურჯებით და საყრდენებით, დასრულდა გადამღობი კედლისა და კედლის ზემოთ სავალი ბილიკისა და ამწე ტალი 10,0 ტ. კონეტრუქციის მოწყობა. შესრულდა ლითონის კონსტრუქციების სამღებრო სამუშაოები. დასრულდა სანიაღვრე ქსელის მილების შედუღების სამუშაოები. სამუშაოები დასრულებულია, დარჩა ეკონომია.				
	ქ. ბათუმში, ავგიის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ 2000 კბ.მ. წყლის რეზერუარის მშენებლობა და ავგიის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ რეზერვუარამდე მკვებავი მაგისტრალისა და წყლის ქსელის მშენებლობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა) - ავგია-ახალსოფლის მიმართულებაზე მოეწყო 20754 მეტრი პლასტმასის მილი, 3842 მეტრი ფოლადის მილი, დაიწყო რეზერვუარის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი მიწის სამუშაოები.				
	წყალმომარაგების ახალ ქსელზე დაერთების საფასურის დაფარვა (საყოფაცხოვრებო მოხმარების მიზნით -20 მმ დიამეტრის მილი) - შესრულებულია 310 აბონენტის დაერთება განხადებების საფუძველზე.				
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**		**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**		
	გაუმჯობესებულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება		მიმდინარეობს სამუშაოები მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების სრულფასოვანი მიწოდების მიზნით		
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

ქსელში ჩართული აბონენტების რაოდენობა	450	600	310	48%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია** **02 03 03**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახური**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**სარფის, კვარიათის, გონიოს, ახალსოფლის წყალარინების ქსელის (გრავიტაციული და საწნეო მილების) და წყალარინების გადამქაჩი სადგურების, რეაბილიტაცია/მშენებლობა (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა) -** საანგარიშო პერიოდში სარფის გადამქაჩ სადგურზე მოეწყო ღობე პანელური ბადით, ფოლადის მილებით დ 50 მმ. სიმაღლე 2 მ. ჭიშკრითა და 2 კუტიკარით (28 მ.). სარფი-კვარიათის მონაკვეთზე მოეწყო მაღალწნევიანი პოლიპროპილენის პნ16 DN250 მმ. მილი 1969 მეტრი. აღდგენილია გზის საფარი 1397 კვ/მ. მოაწყო 1 გამრეცხი და 2 საჰაერო(ვანთუზის) ჭა. გონიოს მონაკვეთის მიმართულებით: აღადგინა ასფალტის საფარი 262 კვ/მ. ახალსოფელი ადლიის მონაკვეთზე მოაწყო ასფალტის საფარი 611 კვ/მ. მოაპირკეთა და შემოღობა სატუმბი სადგურის ტერიტორია.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად	საკანალიზაციო ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის მიმდინარეობს სამუშაოები

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კანალიზაციის ახალი ქსელის სიგრძე (კმ)	-	7	-	-	
აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია კანალიზაციის ახალ სისტემაში	45,000	15,000	0	100%	ქსელის გაყვანა ჯერ არ დასრულებულა
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია	პროექტის მიხედვით წყალარინების მილის გავლა უნდა მომხადრიყო სახელმწიფო მნიშვნელობის გზაზე, მაგრამ მუშაობის პროცესში გამოინახა ალტერნატიული მიმართულება, სადაც გზის საფარის დაზიანება არ მომხდარა, შემცირდა მიწის და გზის აღდგენის სამუშაოები, შემცირდა გამოყენებული მასალის ხარჯი. ეკონომია გამოიწვია ასევე სატრანსპორტო ხარჯებმა, რომლის დადასტურება ვერ მოხდა კონტარქტორი კომპანიის მიერ. აღნიშნული პროექტი დასრულებულია და დარჩენილი თანხა წარმოადგენს ეკონომიას, რამაც გამოიწვია ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება 02 03 04
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	V ფაზის პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას: 1) ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის წარმადობის გაზრდა და აზოტისა და ფოსფორის დენიტრიფიკაცია; 2) A და B სატუმბი სადგურების მშენებლობა; 3) აეროპორტის, ინდუსტრიული და კახაბრის დასახლებების წყალარინება; 4) ინჯალოს წყლის სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა; 5) ჩაქვის წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია; 7) ჩაქვის გადამცემი მაგისტრალური წყალსადენის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; 8) ხელვაჩაურის 2000 კუბ.მ-იანი რეზერვუარის და ბუსტერული სატუმბი სადგურის მშენებლობა; 2025 წლისთვის განამახორციელებელი საკონსულტაციო კონტრაქტის ფარგლებში განხორციელებულია შემდეგი აქტივობები: გაფორმებულია ა ჩაქვის წყლის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის კონტრაქტი თურქულ გაერთიანებულ საწარმოსთან "YDA+Mitas" ღირებულებით 21 149 555 ევრო დღგ-ს გარეშე. კომპანიას წარმოდგენილი აქვს თვიური და კვარტალური და წლიური ანგარიშები. ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის ტენდერის წინა-საკვალიფიკაციო ეტაპი დასრულებულია და შეფასების ანგარიში დადასტურებულია. მალე გამოცხადდება ტენდერის მე-2 ეტაპი. სესხის ფარგლებში 2025 წელს ათვისებულია 3 7672 435 ევრო დღგ-ს გარეშე და ადგილობრივი თანადაფინანსების ნაწილიდან ათვისებულია 3 164 693 ევროს ექვივალენტი ლარში (9975745,68 ლარი). ხოლო დღგ-მ ჯამურად ეადგინა: 2 501 928 ლარი. ამავე პროგრამის ფარგლებში, გაფორმებულია თანმხლები ზომების საკონსულტაციო მომსახურება კომპანია MACS-თან, რომელიც KfW-ს განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილი გრანტით ფინანსდება . კონტრაქტი ითვალისწინებს მერიის პროექტის აღმასრულებელი სააგენტოს (პას), შპს ბათუმის წყლის შესაძლებლობების გაძლიერებას, სწავლება/ტრენინგებს. ამ ეტაპისთვის განხორციელებული აქტივობებია: ტარიფების კორექტირების განაცხადზე მუშაობა გრძელდება; კომპანია ეწევა უწყვეტ თანამშრომლობას ბათუმის წყალთან სხვადასხვა მიმართულებით: ცნობიერების ამაღლების კამპანია, პიარი და ა.შ. დახმარება გასწია სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზებასა და დონორიო ბანკის წარმომადგენლების ვიზიტების მასპინძლობაში. წარმოდგენილი აქვს თვიური და კვარტალური ანგარიშები. 2025 წელს, გრანტის ფარგლებში განხორციელდა 248 042 ევროს ანაზღაურება დღგ-ს გარეშე, ხოლო დღგ-ს ნაწილში 195 017 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება შეუფერხებლად	განმახორიელებელი საკონსულტაციო კომპანია მუშაობს დიზაინ-პროექტების შემუშავებაზე, სატენდერო დოკუმენტების მომზადებაზე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

გაფორმებულია საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულება აღმასრულებელ კონსულტანტთან	1	0	2	#DIV/0!	
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით მომზადებულია სატენდერო დოკუმენტაცია; ჩატარებულია ტენდერი, გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმებულია ხელშეკრულება	0	4	1	75%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					