პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	02 04
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	**,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება"-ს** ფარგლებში განხორციელდა 1022 ერთეული პროექტი. **,,საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის" -** მიმდინარეობს ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობის სამუშაოების წარმოება. ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის ფარგლებში მიმდინარეობს ორი ერთეული საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, დასრულდა ათი ერთეული და მიმდინარეობს ოთხი ერთეული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება, ხოლო ოთხ ერთეულ სახლს ჩაუტარდა დემონტაჟი. ქ. ბათუმში, სოციალური სახლის მშენებლობის სამუშაოების საწარმოებლად ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია 2026 წელს. ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში დეკორატიული ღობის მოწყობის სამუშაოების წარმოება დასრულდა.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	წლის გეგმა	წლის საკასო შესრულება	შესრულება პერიოდის (%)	შენიშვნა
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 02 04 01	**17,382,600**	**15,895,608**	**91%**	
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის ფარგლებში ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია (შეცვლა, რემონტი, განახლება)	489,730	344,420	70%	
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება	4,641,796	4,609,920	99%	
მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	6,412,728	5,744,734	90%	
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა	335,176	294,739	88%	
ეზოებში შესასვლელში ახალი ჭიშკრების შეძენა-მონტაჟი	204,189	192,166	94%	
მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია	2,600,608	2,600,607	100%	

საცხოვრებელ სახლებზე ლითონის პროფილური ფურცლების აკვრა	646,576	463,934	72%	
ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია	334,490	268,863	80%	
მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა (განლაგება)	185,680	185,680	100%	
მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ფანჩატურების შეძენა (განლაგება)	278,170	278,170	100%	
მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე-განათების მოწყობა	273,850	263,535	96%	
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა	5,956	5,527	93%	
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობა	123,871	0	0%	
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის (ბალდახინის) მოწყობა	26,543	25,278	95%	
ქ. ბათუმში ი.ჯავახიშვილის ქ. N82-ის სახლების აივნების გადახურვა	29,117	27,730	95%	
მრავალფუნქციური სივრცის შენობის მშენებლობა	280,000	126,301	45%	
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია	500,000	449,952	90%	
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)				
ქ. ბათუმში, მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება	14,120	14,051	100%	
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 02 04 02	**28,500,100**	**16,605,418**	**58%**	
ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	5,894,609	1,537,651	26%	
ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	21,802,544	14,556,591	67%	
ქ. ბათუმში, სოციალური სახლის მშენებლობა	100,000	0	0%	
ი. ჯავახიშვილის ქ.N82-ში დეკორატიული ღობის მოწყობა	59,000	50,519	86%	
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა	447,904	264,614	59%	

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%) - ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ.N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა (2021-2022 წწ)	196,043	196,042	100%	
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**45,882,700**	**32,501,026**	**71%**	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო		**მიღწეული შედეგი**	მიმდინარეობს საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება

№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	1,028	1,033	1,022	1%	
აშენებული სახლების რაოდენობა	–	–	–	–	
აშენებული ავარიული სახლების რაოდენობა	6	–	–	–	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 02 04 01**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის ფარგლებში ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია (შეცვლა, რემონტი, განახლება) -** თოთხმეტ მისამართზე განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ელექტრონული ტენდერისა და სამუშაოების წარმოებით წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად მივიღეთ დაგეგმილ ინდიკატორის მაჩვენებელსა და შესრულებულ მაჩვენებელს შორის მეტობით სხვაობა.
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება - ორმოცდაცამეტ ერთეულ მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლსა და ეზოში შეიცვალა კომუნალური სისტემა.
	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი - მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში დამონტაჟდა ოთხმოცდაჩვიდმეტი ერთეული ლიფტი.
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა - მოეწყო ასერთი ერთეული სადარბაზოს კარი და ელექტრო საკეტი.
	ეზოებში შესასვლელში ახალი ჭიშკრების შეძენა-მონტაჟი - შეძენილ იქნა და დამონტაჟდა ოცდაორი ერთეული ჭიშკარი.
	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია - მრავალსართულიან სახლების ეზოებში დამონტაჟდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ორმოც ერთეულ საბავშვო ატრაქციონს.
	საცხოვრებელ სახლებზე ლითონის პროფილური ფურცლების აკვრა - საცხოვრებელი სახლების ოცდაერთ ფასადზე აკრულ იქნა ლითონის პროფილური ფურცლები.
	ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია - რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ექვს ერთეულ სახლის დაზიანებულ ფასადს.
	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა (განლაგება) - მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში განლაგდა 422 ცალი საბაღე სკამი.
	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ფანჩატურების შეძენა (განლაგება) - მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში განლაგდა 200 ცალი ფანჩატური.
	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში გარე-განათების მოწყობა - მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ოცდათოთხმეტ მისამართზე მოეწყო გარე განათება.
	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა - მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სამ სადარბაზოში შეიცვალა ვიტრაჟები.

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ
მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად სამუშაოების განხორციელებით დარღვეულ იქნებოდა შშმ პირთა გადაადგილებისთვის განკუთვნილი პანდუსის მოწყობის ნორმები, გამომდინარე აქედან სამართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია და ხელშეკრულება შეწყდა ორმხრივი შეთანხმებით.

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის (ბალდახინის) მოწყობა -
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და მოეწყო ოთხი ერთეული გადახურვის ფილა (ბალდახინი).

ქ. ბათუმში ი.ჯავახიშვილის ქ. N82-ის სახლების აივნების გადახურვა - გადაიხურა ოთხი ერთეული სახლის აივნები.

მრავალფუნქციური სივრცის შენობის მშენებლობა -
1. მრავალფუნქციური სივრცის შენობის მშენებლობა (ხელშ. N84; NAT250009541) - მოეწყო 3,3 კბ.მ. ლენტური საძირკველი, 2,8 კბ.მ. ბეტონის ფილა, 2,298 ტ. სვეტები და კოჭები, 25 კვ.მ. სახურავი, 43 კვ.მ. თაბაშირ-მუყაოს ფილა, 51 კვ.მ. მერქანბურბუშელოვანი ფილა, 51 კვ.მ. კომპოზიტური პანელი, 13,3 კვ.მ. ფანჯარა, 4,8 კვ.მ. კარი, 28,2 კვ.მ. მჭიმი, 24,6 კვ.მ. შეკიდული ჭერები, 1 კომპლ. შემყვან-გამანაწილებელი ფარი, 4 კომპლ. ავტომატური ამომრთველი, 5 კომპლ. ჭერის შუქდიოდური სანათი, 1 კომპლ. ჩამრთველი, 6 ც. შტეფსელური როზეტი, 50 გ/მ ელ. კაბელი, 10 გ/მ ელ. სადენი, 16 ც. სკამი, 5 ც. მაგიდა; შეიღება 76 კვ.მ. ფოლადის ზედაპირები. (დასრულდა).
2. ჯავახიშვილის ქ. N57-ის მიმდებარედ (ხელშ. N90; NAT250011752) - მოეწყო 3,3 კბ.მ. ლენტური საძირკველი, 2,8 კბ.მ. ბეტონის ფილა, 1,298 ტ. სვეტები და კოჭები, 1,175 ტ. სახურავის კონსტრუქცია და გრძივები, 0,243 ტ. კარკასი, 50 კვ.მ. სახურავი, 24,6 კვ.მ. შეკიდული ჭერი, 50 გ/მ. ელ. კაბელი; შეიღება 76 კვ.მ. ფოლადის ზედაპირები; 16 კვ.მ. პარაპეტი შეიმოსა თუნუქის ფურცლებით; კარკასზე აკრულ იქნა თაბაშირმუყაოს 43 კვ.მ. ფილა; კარკასზე აკრულ იქნა მერქანბურბუშელოვანი 51 კვ.მ. ფილა; 48 კვ.მ. კედელი შეიმოსა ალუმინის კომპოზიტიური პანელით.

3. ტბეთის შესახვევი ქ. N11-ის მიმდებარედ (ხელშ. N90; NAT250011752) - მოეწყო 3,3 კბ.მ. ლენტური საძირკველი, 2,8 კბ.მ. ბეტონის ფილა, 1,298 ტ. სვეტები და კოჭები, 1,175 ტ. სახურავის კონსტრუქცია და გრძივები, 0,243 ტ. კარკასი, 29 კვ.მ. სახურავი, 24,6 კვ.მ. შეკიდული ჭერი, 50 გ/მ. ელ. კაბელი; შეიღება 76 კვ.მ. ფოლადის ზედაპირები; 16 კვ.მ. პარაპეტი შეიმოსა თუნუქის ფურცლებით; კარკასზე აკრულ იქნა თაბაშირმუყაოს 43 კვ.მ. ფილა; კარკასზე აკრულ იქნა მერქანბურბუშელოვანი 51 კვ.მ. ფილა; 48 კვ.მ. კედელი შეიმოსა ალუმინის კომპოზიტიური პანელით.
4. აღმაშენებლის ქ. N32-ის მიმდებარედ (ხელშ. N90; NAT250011752) - მოეწყო 1,298 ტ. სვეტები და კოჭები, 1,175 ტ. სახურავის კონსტრუქცია და გრძივები, 0,243 ტ. კარკასი, 29 კვ.მ. სახურავი, 24,6 კვ.მ. შეკიდული ჭერი, 50 გ/მ. ელ. კაბელი; შეიღება 76 კვ.მ. ფოლადის ზედაპირები; 16 კვ.მ. პარაპეტი შეიმოსა თუნუქის ფურცლებით; კარკასზე აკრულ იქნა თაბაშირმუყაოს 43 კვ.მ. ფილა; კარკასზე აკრულ იქნა მერქანბურბუშელოვანი 51 კვ.მ. ფილა; 48 კვ.მ. კედელი შეიმოსა ალუმინის კომპოზიტიური პანელით.
აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ შემსრულებელმა კომპანიამ სამუაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევით, რის გამოც დაეკისრა პირგასამტეხლო, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია - მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში დაიგო 9 600 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი (9 ერთეული ეზო).

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)

	ქ. ბათუმში, მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა	მიმდინარეობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქვეპროგრამის ფარგლებში ამხანაგობების თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	301	207	201	3%	
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლებისა და ეზოების რაოდენობა, სადაც მოწესრიგდა კომუნალური სისტემა	27	55	53	4%	
სადარბაზოების რაოდენობა, სადაც ჩატარებულია კეთილმოწყობითი სამუშაოები	294	213	205	4%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - 02 04 02**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია** **ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა -** დაგეგმილია ორი იდენტური რვა სართულიანი, 22 962 კვ.მ. ფართის, 324 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. მიმდინარე ეტაპისათვის დასრულდა საცხოვრებელი სახლის რვა სართულის მშენებლობის სამუშაოები და მიმდინარეობს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	<u>ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია:</u> **1. ს.ხიმშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი სახლის მშენებლობა -** დემონტაჟი ჩაუტარდა ს.ხიმშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 13 165 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი, 182 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. მიმდინარე ეტაპისათვის დასრულდა საცხოვრებელი სახლის რვა სართულის მშენებლობის სამუშაოები. მიმდინარეობს შიდა და დასრულების ეტაპზეა ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	2. ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, ქ. ბათუმში, მაიაკოვსკის ქ. N3ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა - დემონტაჟი ჩაუტარდა მაიაკოვსკის ქ. N3ა-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 4 228,7 კვ.მ. ფართის, თორმეტ სართულიანი, 61 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. მიმდინარე ეტაპისათვის დასრულდა საცხოვრებელი სახლის თორმეტი სართულის მშენებლობის სამუშაოები და მიმდინარეობს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	3. ქ. ბათუმში, არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები - დასრულდა დ. აღმაშენებლის ქ. N40-ში, ფარნავაზ მეფის ქ. N62ა-ში და ზ. გორგილაძის ქ. N80-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება.
	4. ქ. ბათუმში, არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები - დასრულდა ახმეტელის ქ. N5-ში და ზუბალაშვილის ქ. N18-ში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება.
	5. ქალაქ ბათუმის მასშტაბით არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები - დასრულდა 26 მაისის ქ. N78-ში, ბაგრატიონის ქ. N111-ში და მ. ლერმონტოვის ქ. N96დ-ში მდებარე ავარიული სახლების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება.

	6. ქალაქ ბათუმის მასშტაბით არსებული ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია - დასრულდა ფრიდონ ხალვაშის გამზ. №188-ში და ზ. გამსახურდიას ქ. N11-ში მდებარე ავარიული შენობის სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოება. დასრულდა გორგილაძის ქ. N2-ში მდებარე ოთხსართულიანი საცხოვრებელი ავარიული სახლის მიშენებული ნაწილის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება. დასრულდა მ. აბაშიძის ქ. N1-ში არსებული ავარიული სახლის გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება. მიმდინარეობს ლეონიძის ქ. N6ბ-ში და მ. ლერმონტოვის ქ. N115-ში არსებული ავარიული სახლების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება.
	7. ქ. ბათუმის მასშტაბით არსებული ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია - დასრულდა გრიშაშვილის ქ. N7-ში და აკაკი შანიძის ქ. N12-ში მდებარე მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი.
	ქ. ბათუმში, სოციალური სახლის მშენებლობა - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ღონისძიების განხორციელების მიზნით, ჩვენს მიერ, დაწყებული იქნა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული შესაბამისი პარამეტრების მქონე ტერიტორიის მოძიება, რასაც დასჭირდა გარკვეული პერიოდი. მოძიებული ტერიტორია, იმის გამო, რომ მიწის გარკვეულ ლოკაციაზე გადიოდა საჰაერო მაღალი ძაბვის ელექტრო სადენები, საცხოვრებელი სახლის ასაშენებლად მიჩნეულ იქნა ხელისშემშლელ გარემოებად. შესაბამისად გადაწყდა ალტერნატიული ტერიტორიის მოძიება. ზემოაღნიშნულ პროცესში, სოციალურ სახლში საცხოვრისის მისაღებად გაიზარდა ბენეფიციალთა განცხადებების რაოდენობა, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან სათანადოთ შესწავლა-კვლევას. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გარემოებამ, გამოიწვია მთლიანი კონცეფციის ცვლილება, რაც გამოიხატა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, შესაბამისი პარამეტრების ალტერნატიული ტერიტორიის მოძიებაში, შემდგომ მოძიებული ტერიტორიის კვლევის განხორციელებაში, ასევე, ჩვენს მიერ განხორციელდა ბაზრის კვლევა და სატენდერო პირობების შემუშავება.
	არსებული გარემოებების გათვალისწინებით, ვინაიდან ზემოჩამოთვლილ ქმედებებს, შესაბამისი პროცედურების გათვალისწინებით, ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, დასჭირდა წლის განმავლობაში არსებული მნიშვნელოვანი პერიოდი, აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება ვერ მოხერხდა, შესაბამისად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	ი. ჯავახიშვილის ქ.N82-ში დეკორატიული ღობის მოწყობა - მოეწყო 24,8 კბ.მ. ლენტური საძირკველი და ზეძირკველი, 315,48 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა; შეიღება 315,5 კვ.მ. შემოღობვა და ლითონის ელემენტები. (დასრულდა).

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა -** ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე. ანგარიშსწორება მომწოდებელ კომპანიასთა ხდება კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების შემსრულებელი მომწოდებელი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული საბოლოო სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად შესაბამისი პროცენტის ოდენობით. ანგარიშწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ. მომწოდებელმა კომპანიამ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისი დოკუმენტაცია სამმართველოში არ წარმოადგინა, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%) - ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ.N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა (2021-2022 წწ) - მომწოდებელი კომპანიის მიერ სამმართველოში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	მოქალაქეებისათვის გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი პირობები	მიმდინარეობს მოქალაქეებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული და აშენებული ავარიული შენობების რაოდენობა	7	13	10	23%	
რეკონსტრუქცია განხორციელებული შენობების რაოდენობა	1	–	–	–	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია		ტენდერში გამარჯვებულ მომწოდებელ კომპანიებს დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, რამაც გამოიწვია დაგეგმილ ასიგნებასა და ფაქტობრივ მაჩვენებელს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა.		