პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**03 02**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა; ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები და ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაფინანსება. აღნიშნულიდან გამომდინარე ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლის გეგმა**	**წლის საკასო შესრულება**	**შესრულება პერიოდის (%)**	**შენიშვნა**
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა 03 02 01	**19,707,000**	**17,993,247**	**91%**	
ქ, ბათუმში, ფრ. ხალვაშის გამზირი N374-ის მიმდებარედ არსებულ ნაძვნარში სკვერის მოწყობა	2,624,035	2,624,034	100%	
ქ, ბათუმში, ძმები ნობელების ქუჩა N41-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	931,639	916,713	98%	
დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის გამზირზე ს/კ20.48.02.068 სკვერის მოწყობა	946,083	944,468	100%	
ფოთლის სალვაძის გამ ბოლის მიმდებარედ, შანიძის ქუჩის კვეთიდან, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის კვეთამდე სკვერების მოწყობა- რეაბილიტაცია	2,398,678	2,398,677	100%	
ქ. ბათუმში, ინასარიძის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	277,938	270,025	97%	
ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქუჩა N54-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	464,032	463,979	100%	
ქ. ბათუმში, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა N47-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	887,810	844,927	95%	
ქ. ბათუმში, ზ. ნაჭყებიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	243,637	243,636	100%	
ქ. ბათუმში, დიმიტრი სვიშჩევსკის ქუჩა N36-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	363,371	363,371	100%	
ქ. ბათუმში, კახაბრის ქუჩა N32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	738,888	738,888	100%	
ქ. ბათუმში, სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა N37-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	172,556	166,225	96%	
ქ. ბათუმში, ტბეთის შესახვევი N11-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	741,371	741,368	100%	
ქ. ბათუმში, პარმენ რურუას ქუჩა N4-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	200,107	200,106	100%	
ქ. ბათუმში, პარმენ რურუას ქუჩა N13-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	1,094,461	1,094,461	100%	
ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N209-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	214,136	207,097	97%	

ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N165ბ-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	652,380	463,900	71%	
ქ. ბათუმში, რეზო თაბუკაშვილის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	473,079	439,575	93%	
ქ. ბათუმში, თამარის დასახლება N6-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	492,090	482,242	98%	
ქ. ბათუმში, კახაბერის ქ. N28-ში არსებული სპორტული მოედნის მიმდებარედ სკვერის	275,383	275,383	100%	
ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი III შესახვევი N1, N2, N4, N8-10, N14, N20-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	20,000	0	0%	
ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკის აღდგენა და ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე კოლექტორების შტორმისგან დამცავი სარეგულაციო კედლების მშენებლობა	1,116,397	1,116,389		
ცენტრალური პარკის დაცვა	205,200	205,200	100%	
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	65,545	0	0%	
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)			#DIV/0!	
ქ. ბათუმში დასასვენებელი სკვერების მოწყობა (თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა, თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა)	27,593	27,593	100%	
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები 03 02 02	**6,775,800**	**6,431,879**	**95%**	
ქალაქის გამწვანების მართვა ადმინისტრირება	**3,875,110**	**3,842,165**	99%	
შრომის ანაზღაურება	1,329,300	1,318,355	99%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2,545,810	2,523,810	99%	
ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	**1,084,600**	**804,650**	74%	
უნიფორმა (კომპლექტი)	34,000	29,860	88%	
ბენზოცელისა და ბენზოხერხის რემონტი	45,800	43,645	95%	
მწვანე საფარის (კორდის) შეძენა	42,500	12,150	29%	
სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები (შხამ-ქიმიკატები)	120,000	116,353	97%	
საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები	842,300	602,643	72%	
სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია	**880,590**	**873,141**	99%	
შრომის ანაზღაურება	221,000	220,770	100%	
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	488,090	484,847	99%	
ყვავილის თესლი	106,500	106,400	100%	

საქონელი და მომსახურება სხვა დანარჩენი ხარჯები	65,000	61,124	94%	
ხე-მცენარეების შეძენა	**664,000**	**663,600**	**100%**	
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	**271,500**	**248,322**	91%	
კულტივატორი	1,500	1,400	93%	
კონდიციონერი	3,500	3,300	94%	
ჯაჭვური ხერხი	2,500	0	0%	
კომპიუტერული და პერიფერიული ტექნიკის შეძენა	12,000	11,695	97%	
საოფისე (მეტალო-პლასტმასის) ჯიხური	10,000	9,950	100%	
საცელავი აპარატი	20,000	0	0%	
სპეციალიზირებული ამწე-მანიპულატორი	222,000	221,977	100%	
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი 03 02 03	**11,425,500**	**9,267,262**	**81%**	**საკუთარი სახსრების ფარგლებში**
ადმინისტრირება და მართვა	**8,538,800**	**6,889,481**	81%	
მცენარეთა კოლექციის, ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	**350,600**	**295,202**	84%	
წარმომადგენლობითი და ეკო საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**67,000**	**43,412**	65%	
ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	**237,200**	**140,005**	59%	
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	**12,000**	**7,819**	65%	
გოდერძის ალპური ბაღის ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	**60,000**	**46,647**	78%	
გოდერძის ალპური ბაღის (ს.კ. 23.14.36.339) ტერიტორიაზე სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები	**27,000**	**25,459**	94%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე 40 ერთეული კამერის მოწყობის სამუშაოები	**322,000**	**251,307**	78%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ჩრდილო-ამერიკულ ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებაში სივრცის პერიმეტრზე არსებული კედლის თავზე ანაკრები პანელური ღობის მოწყობის სამუშაოები	**4,200**	**3,804**	91%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ჩაქვის რკინიგზის მხარეს სანერგე ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები	**235,000**	**214,897**	91%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციიდან გორდეზიანის სკვერის მიმართულებით ბილიკის მოწყობის სამუშაოები	**253,000**	**239,129**	95%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მექსიკური (კრასნოვის) ფიტოგეოგრაფიული განყოფილებიდან ზღვისპირა პარკში დამაკავშირებელი საფეხმავლო კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები	**10,100**	**9,515**	94%	

ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე შემოსასვლელი ჭიშკრების მოწყობის, პანდუსის მოწყობისა და ვიზიტორთა ცენტრის შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები	**93,200**	**88,069**	94%	
ბაღის ტერიტორიაზე ხუთ ლოკაციაზე წყაროს მოწყობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები	**38,500**	**37,134**	96%	
ბაღის ტერიტორიაზე გადასახედებთან და სატრანსფორმატორო კვანძთან ბეჭდური ბეტონის შეკეთების (ბაზალტის მოწყობა) სამუშაოები	**29,100**	**27,082**	93%	
ბაღის ტერიტორიაზე სათბურების მცირე რეაბილიტაცია, მცენარეების თაროს მოწყობა და სამუშაო ოთახების დამატება	**59,000**	**55,945**	95%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის ახლით შეცვლა, შენობის ფასადის შეფუთვა, სამზარეულოს და საპირფარეშოს ოთახების რეაბილიტაციის სამუშაოები	**107,400**	**69,319**	65%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე არსებული ვარდნარის შენობის შეფუთვა და რკინის კონსტრუქციების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	**47,000**	**38,488**	82%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ლაბორატორიული კორპუსის ფასადის შეფუთვა, აივნების რეაბილიტაციით, ასევე არსებული საწყობისთვის დამატებით ფართის რეაბილიტაციის სამუშაოები	**145,000**	**135,011**	93%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე არსებული მოაჯირების კედლების და სხვადასხვა სახის მცირე რემონტის, ღებვის და მოპირკეთების სამუშაოები	**59,100**	**54,057**	91%	
ზოოპარკის ტერიტორიაზე მე-4 და მე-5 ვოილერების სახურავის შეცვლის სამუშაოები	**31,000**	**28,062**	91%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე შემავალი პირსის ხიდზე მოაჯირების შეცვლის სამუშაოები	**61,100**	**56,897**	93%	
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე სასოფლო გასასვლელიდან ღობის მოწყობის სამუშაოები	**14,400**	**13,131**	91%	
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	**623,800**	**497,391**	**80%**	
საბაგირო ელექტრო ავტომობილისა და მცირე ზომის სატვირთო ელექტრო მობილის შეძენა	179,500	177,302	99%	
მეცხოველეობის პროდუქტების (ფუტკრის ოჯახი) შეძენა	3,500	0	0%	
ხე-მცენარეების შეძენა	229,000	204,542	89%	

პემზის შეძენა	5,000	0	0%	
კომპიუტერული და პერიფერიული მოწყობილობების შეძენა ([illegible]	44,000	31,173	71%	
რეპიტერის შეძენა	8,300	8,100	98%	
2 ერთეული რადიო სადგური (ე.წ. რაცია)	1,600	750	47%	
სერვერის და სვიჩის შეძენა	18,600	6,050	33%	
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა	15,100	5,700	38%	
სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის შეძენა	1,500	605	40%	
სქროლის შეძენა	12,000	0	0%	
ავეჯის შეძენა	2,000	2,690	135%	
კონდიციონერის შეძენა	21,500	8,472	39%	
საოჯახო ტექნიკის შეძენა (მაცივარი,გაზქურები)	4,200	1,239	30%	
ფოტო-ვიდეო აუდიო აპარატურის შეძენა'(ფოტოაპარატის ობიექტივი)	2,000	0	0%	
ელ. მობილების აკუმულატორები (5 კომპლექტი)	70,000	46,728	67%	
შლაგბაუმის შეძენა გოდერძის ალპური ბაღისთვის	6,000	4,039	67%	
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**37,908,300**	**33,692,388**	**89%**	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო		**მიღწეული შედეგი**	ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო
№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სარეკრეაციო სივრცეების საერთო ფართობი (კვ.მ)	1,502,251	1,519,876	1,598,384	-5%	მომწოდებელმა კომპანიამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მრავალწლიანი პროექტების სამუშაოები აწარმოა წინსწრებით, რამაც გამოიწვია მიღწეული მაჩვენებლის მეტობა დაგეგმილ მაჩვენებელზე
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა - 03 02 01**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;** **ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ, ბათუმში, ფრ. ხალვაშის გამზირი N374-ის მიმდებარედ არსებულ ნაძვნარში სკვერის მოწყობა -** მოეწყო 8,81 კბ.მ. ჭები, 256,9 მ. მილი, 378 კბ.მ. კოლექტორი, 960 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 2 600 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 6 099 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 186 კვ.მ. ტაქტილური ფილა, 930 კვ.მ. გრანიტის ქვაფენილი, 7,9 კბ.მ. რკ/ბეტონის ანაკრები ფილა, 4 496,4 გრძ.მ. ბორდიური, 5 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 3 ც. ფანჩატური, 120 ც. საპარკე სკამი, 14 500 კვ.მ. კორდი, 129 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მოედანი. (დასრულდა)
	ქ, ბათუმში, მმები ნობელების ქუჩა N41-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 12,1 კბ.მ ჭები, 231,5 მ. მილები, 311,9 კვ.მ. შემოღობვა, 2 712 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 1 445 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1 127 გრძ.მ. ბორდიური, 290 კვ.მ. ველობილიკის გზა ც/ბეტონის საფარით, 5 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 36 ც. სკამი, 5 ც. ფანჩატური, 1 244 კვ.მ. კორდი, ერთი ერთეული შადრევანი, 26 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).
	დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის გამზირზე ს/კ20.48.02.068 სკვერის მოწყობა - მოეწყო 12,5 კბ.მ. ჭები, 360,3 მ. მილები, 109,5 კბ.მ. კიბე და დამცავი კედლები, 236 კვ.მ. გრანიტის ფილა, 278 კვ.მ. შემოღობვა, 614 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 1 244 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 84 კვ.მ. ტაქტილური ფილა, 1 333 გრძ.მ. ბორდიური, 342 კვ.მ. ველობილიკის გზა ც/ბეტონის საფარით, 5 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 4 ც. ფანჩატური, 26 ც. სკამი, 1 145 კვ.მ. კორდი, 28 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 1 ერთეული სპორტული სტადიონი; დაირგო 233 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).
	ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მიმდებარედ, შანიძის ქუჩის კვეთიდან, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის კვეთამდე სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია - 594,15 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 5 551 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 449 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 3 027 გ/მ ბორდიური, 5 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 2 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 7 ც. ფანჩატური, 58 ც. სკამი, 3 146 კვ.მ. კორდი, 70 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი, ერთი ერთეული გასახდელის შენობა, 310 მ. მილი, 2,55 კბ.მ. ჭები, 18 ც. სანათი; რეაბილიტირდა ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია - მოეწყო 10,03 კბ.მ. ჭები, 192,6 მ. მილი, 36,12 კბ.მ. კოლექტორი, 36,98 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 1882 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 8300 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 727 გრძ.მ. ბორდიური, 4 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 3 ც. ფანჩატური, 18 ც. სკამი, 389 კვ.მ. კორდი, 20 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 1 ერთეული სპორტული მინი მოედანი; დაირგო 64 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, ინასარიძის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია - მოეწყო 65,03 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 430 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 381 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 330 გრძ.მ. ბორდიური, 2 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 2 ც. ფანჩატური, 8 ც. დეკორატიული სკამი, 156 კვ.მ. მწვანე კორდი, 9 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქუჩა N54-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია - მოეწყო 34,1 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 1 400 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 377 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 277 გრძ.მ. ბორდიური, 72,5 კვ.მ. კაუჩუკის საფარი, 3 ც. ფანჩატური, 7 ც. დეკორატიული სკამი, 59 კვ.მ. მწვანე კორდი, 11 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა N47-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია - მოეწყო 12,72 კბ.მ. სანიაღვრე ჭები, 239,4 მ. მილი, 124,95 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 2 514 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 780,8 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 560 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 3 ც. ფანჩატური, 1 ც. ჩოგბურთის მაგიდა, 19 ც. დეკორატიული სკამი, 347 კვ.მ. მწვანე კორდი, 21 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, გოდერძი ჩოხელის ქუჩა N45-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 3 კბ.მ. ჭები, 21,1 მ. მილი, 36,12 კბ.მ. კოლექტორი, 32,8 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 74 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 53 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 109,5 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 4 ც. სკამი, 23 კვ.მ. კორდი, 2 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით; დაირგო 17 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, ზ. ნაჭყებიას ქუჩა N2-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 11 კბ.მ. ჭები, 146,5 მ. მილი, 33,15 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 443 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 350 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 279 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 ც. ფანჩატური, 6 ც. სკამი, 164 კვ.მ. კორდი, 6 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით; დაირგო 18 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, დიმიტრი სვიშჩევსკის ქუჩა N36-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 24,23 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 67,6 კვ.მ. შემოფარგვლა, 210 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 139 გრძ.მ. ბორდიური, 2 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 7 ც. დეკორატიული სკამი, 101 კვ.მ. მწვანე კორდი, 6 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი; დაირგო 53 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის მე-7 შესახვევი N5ა-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 33,15 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 128 კვ.მ. შემოფარგვლა, 1 945 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 1 116 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 813 გრძ.მ. ბორდიური, 3 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 5 ც. ფანჩატური, 15 ც. სკამი, 497 კვ.მ. კორდი, 17 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით; დაირგო 52 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, კახაბრის ქუჩა N32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 11,54 კბ.მ. ჭები, 356,6 მ. მილი, 159 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 3 255 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 770 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1 026 გრძ.მ. ბორდიური, 2 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 4 ც. ფანჩატური, 16 ც. სკამი, 707 კვ.მ. კორდი, 8 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით; დაირგო 108 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა N37-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 52,28 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 246 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 128 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 112 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 4 ც. დეკორატიული სკამი, 2 ც. ფანჩატური, 74 კვ.მ. მწვანე კორდი, 4 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, ტბეთის შესახვევი N11-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 255 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 900 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 936,4 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 615 გრძ.მ. ბორდიური, 2 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 5 ც. ფანჩატური, 20 ც. დეკორატიული სკამი, 872 კვ.მ. მწვანე კორდი, 28 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი; დაირგო 68 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, პარმენ რურუას ქუჩა N4-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 5 კბ.მ. ჭები, 54,26 მ. მილი, 59,9 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 879 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 230 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 249 გრძ.მ. ბორდიური, 4 ც. სკამი, 1 ც. ფანჩატური, 190 კვ.მ. კორდი, 10 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).

ქ. ბათუმში, პარმენ რურუას ქუჩა N13-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 25 კბ.მ. ჭები, 427,3 მ. მილი, 107,1 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 1 450 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 1 409 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1 096 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 5 ც. ფანჩატური, 34 ც. სკამი, 1 809 კვ.მ. კორდი, 35 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 1 ერთეული სპორტული მინი მოედანი; დაირგო 26 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმში, სერგი მესხის ქუჩა N40-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა -** მოეწყო 12 კბ.მ. ჭები, 134,1 მ. მილი, 38,25 კვ.მ. შემოღობვა, 180 კვ.მ. შემოფარგვლა, 145 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 1 039 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 455 გრძ.მ. ბორდიური, 3 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 3 ც. ფანჩატური, 27 ც. სკამი, 1 177 კვ.მ. კორდი, 19 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, 1 ერთეული სპორტული მინი მოედანი; დაირგო 215 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N209-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 163 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 68 გრძ.მ. ბორდიური, 4 ც. დეკორატიული სკამი, 2 ც. ფანჩატური, 49 კვ.მ. მწვანე კორდი, 9 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი; დაირგო 23 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N165ბ-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 10 კბ.მ. სანიაღვრე ჭები, 23,5 მ. სანიაღვრე მილები, 76,1 კბ.მ. რკ/ბეტონის კედელი, 47 გ/მ სადრენაჟე სისტემა, 2,8 კბ.მ. კიბე, 79,3 კვ.მ. შემოღობვა, 600 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 297 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 200,7 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 1 ც. ფანჩატური, 6 ც. დეკორატიული სკამი, 130 კვ.მ. მწვანე კორდი, 12 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით; დაირგო 29 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, რეზო თაბუკაშვილის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 191 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 89 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 2 ც. ფანჩატური, 15 ც. დეკორატიული სკამი, 119 კვ.მ. მწვანე კორდი, 12 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი; დაირგო 14 ც. ხე-მცენარე. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, იოსებ გრიშაშვილის ჩიხი N4ა-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 188,7 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 1 340 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 850 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 1 077 გრძ.მ. ბორდიური, 2 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 4 ც. ფანჩატური, 28 ც. დეკორატიული სკამი, 1 695 კვ.მ. მწვანე კორდი, 34 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, თამარის დასახლება N6-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 70,13 კვ.მ. დეკორატიული შემოღობვა, 870 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 494 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 451 გრძ.მ. ბორდიური, 2 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 2 ც. ფანჩატური, 13 ც. დეკორატიული სკამი, 322 კვ.მ. მწვანე კორდი, 7 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით, ერთი ერთეული სპორტული მინი-მოედანი. (დასრულდა).
	ქ. ბათუმში, კახაბერის ქ. N28-ში არსებული სპორტული მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - მოეწყო 450 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, 754 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 535,2,2 გრძ.მ. ბორდიური, 1 კომპლ. საბავშვო ატრაქციონი, 1 კომპლ. სავარჯიშო ტრენაჟორი, 2 ც. ფანჩატური, 10 ც. სკამი, 389,2 კვ.მ. კორდი, 7 ც. ელ. განათების ბოძი სანათებით. (დასრულდა).

	ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი III შესახვევი N1, N2, N4, N8-10, N14, N20-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ხახულის ქუჩა N32, N34 და N36-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ნურეთინ ჩარმიქლის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, აკაკი შანიძის I ჩიხი N14-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, წმ. თევდორე აჭარელის ქუჩა N59-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, პ. ბაგრატიონის ქუჩა N28-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ი. მესხის ქუჩა N2ა-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, სვიმონ კანანელის ქუჩა, N1ა-ში სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი II ჩიხი N5-ის მიდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, ზაზა ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩაზე N3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, სტეფანე ზუბალაშვილის ქუჩა N32-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, გ. ტაბიძის ქუჩა N31, N33, N35, N37, N39-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, გ. ტაბიძის ქუჩა N25-ის მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობა; ქ. ბათუმი, გ. ლეონიძის ქუჩა N6ბ, N6ვ-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. ბათუმში, გენერალ ა. აბაშიძის N48-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 13 მაისის N143 დადგენილების შესაბამისად, რომელიც შეეხება ,,სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 დეკემბრის N458 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანას და ავალდებულებს მუნიციპალიტეტებს და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებს უზრუნველყონ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების დაწყებამდე საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობის მისაღებად, შესყიდვის ობიექტის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენას.
	აღნიშნული ღონისძიება დაექვემდებარა დადგენილებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და რეგულაციებს, შესაბამისად ხარჯთაღრიცხვის ფასების ადეკვატურობის დადგენის მიზნით, საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის მისაღებად, გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (NAT250010856) გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა N86 ხელშეკრულება. ვინაიდან, მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნა არსებითად არ შეესაბამებოდა N86 ხელშეკრულებით დადგენილ მოთხოვნებს და შესრულებული იქნა არაჯეროვნად, სამმართველოს დირექტორის ბრძანების ბ90.1425234001 22/08/2025 საფუძველზე ხელშეკრულება შეწყდა. აგრეთვე, ზემოაღნიშნული საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, განმეორებით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (NAT250014726) დასრულდა უარყოფითი შედეგით. აღნიშნული ვითარების გათვალისწინებით, სამმართველომ, იდენტური მიზნით, კიდევ ერთხელ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი (NAT250016783), რომლის დასრულების შემდეგ გაფორმდა N96 ხელშეკრულება. არსებული გარემოებების გათვალისწინებით, ვინაიდან ზემოჩამოთვლილ ქმედებებს, შესაბამისი პროცედურების გათვალისწინებით, ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, დასჭირდა წლის განმავლობაში არსებული მნიშვნელოვანი პერიოდი, აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება ვერ მოხერხდა, შესაბამისად ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნებების ათვისება.
	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლების ტერიტორიაზე, მიუსაფარ ძაღლთა თავშესაფრის კომპლექსის მოწყობა - აუცილებელი გახდა აღნიშნული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება, რასაც დასჭირდა გარეული პერიოდი. ასევე საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 13 მაისის N143 დადგენილების შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების დაწყებამდე საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობის მისაღებად, აღნიშნული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გაგზავნილ იქნა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას დაქვემდებარებულ შესყიდვების და ბაზრის კვლევის დეპარტამენტში. მიღებული თანხმობის შემდეგ, ჩვენს მიერ 2025 წლის 21 ნოემბერს გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (NAT250021000). შესყიდვების პროცედურების გამო ხელშეკრულების გაფორმება გამარჯვებულ კომპანიასთან ვერ მოხერხდა 2025 წელს, ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.

	ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკის აღდგენა და ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე კოლექტორების შტორმისგან დამცავი სარეგულაციო კედლების მშენებლობა - 1. ახალ ბულვარში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკის აღდგენა - მოეწყო 7 350 კვ.მ. ბეჭდური ბეტონის არმირებული საფარი, 700 გ/მ ბორდიური, 14 ც. სანაგვე ურნა. (დასრულდა). 2. მოეწყო 114,92 ტ. ლითონის შპუნტები, 236,78 კბ.მ. რკ/ბეტონის სარეგულაციო კედლები. (დასრულდა).
	ცენტრალური პარკის დაცვა - ცენტრალური პარკის დაცვისათვის დაიფარა ხარჯები.
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა -** ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე. საანგარიშო პერიოდში აუცილებლობა არ წარმოიშვა ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე. ობიექტებზე ტექნიკური ზედამხედველობა აწარმოეს სამმართველოს თანამშრომლებმა, აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხები) (მეორე 2,5%)
	ქ. ბათუმში დასასვენებელი სკვერების მოწყობა (თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა, თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა) - მომწოდებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში განხორციელებულია სამუშაოები	ქალაქის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეში მიმდინარეობს სამუშაოების წარმოება

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ახალი მოწყობილი სკვერების ფართობი (კვ.მ)	27,638	59,626	68,495	-15%	მომწოდებელმა კომპანიამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მრავალწლიანი პროექტების სამუშაოები აწარმოა წინსწრებით, რამაც გამოიწვია მიღწეული მაჩვენებლის მეტობა დაგეგმილ მაჩვენებელზე
რეაბილიტირებული სკვერების ფართობი (კვ.მ)	6,185	1,300	6,450	-396%	

პარკებისა და სკვერების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	34	34	34	0%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	**ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები - 03 02 02**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	**ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური**
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ქვეპროგრამის ფარგლებში სანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: -5217372 კვ.მ გაიცელა მწვანე საფარი, შესაბამისად განხორციელდა მწვანე ბალახის შეგროვება და გატანა; - დაირგო 2628 ახლი ხე-მცენარე; - განხორციელდა 19120 ძირი ხემცენარეს დეკორატიული გასხვლა გაფორმება, 293 ძირი ხე-მცენარის გადაბელვა, 97 ძირი დაზიანებული ხე-მცენარის ამოძირკვა, დაირგო 922348 სეზონურად მოყვავილე ერთწლოვანი ყვავილები. - ჩაუტარდა სეზონური სამუშაოები სანერგეში არსებულ ხე-მცენარეების ნერგებს; - 29998 ძირი ხე-მცენარეების ირგვლივ განხორციელდა შემოზარვა-გათოხნა-გამარგვლა; - შეტანილი იქნა საჭიროებისამებრ მიწა; - განხორციელდა მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით; - ბორდიულზე გადმოსული კორდის ჩამოჭრა 4137 გრძ.მ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ფუნქციონირებს სანერგე-სასათბურე მეურნეობა	განხორციელებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ქალაქში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ფუნქციონირებს სანერგე-სასათბურე მეურნეობა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები (კვ.მ)	370,600	370,600	370,600	0%	
ქალაქის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა (კვ.მ)	3,955	3,955	3,955	0%	
დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	5,000	5,000	2,628	47%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი 03 02 03
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ბაღის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა სამუშაოების ფარგლებში 2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა ეგზოტურ მცენარეთა კოლექციის, ადგილობრივი ფლორისა და კონსერვაციის, ლანდშაფტური განაშენიანებისა და მეყვავილეობის დეპარტამენტების მცენარეთა კოლექციის შენარჩუნება-გაზრდის, მოვლა-პატრონობის მიმდინარე სამუშაოები. ასევე, დადგენილი გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობდა სამეურნეო, აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები, დაზიანებული მცენარეების მოწესრიგების, გასხლა-გაფორმების, მცენარეთა ნარჩენების გამოტანა-დასუფთავების და სხვა სამუშაოები. მიმდინარეობდა ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ღონისძიებათა პროგრამა.
	გაწმენდილი, მოწესრიგებული, მოვლილი და დასუფთავებულია სანიაღვრე არხები, პანორამები, სკვერები და ბილიკები. ყოველდღიურად სუფთავდებოდა ძირითადი და დამხმარე შენობა-ნაგებობები, მოწესრიგებულია ბაღში არსებული საპირფარეშოები, უზრუნველყოფილია ყველა მნიშვნელოვანი პუნქტისა და უბნის უწყვეტი წყალმომარაგება და ელექტრომომარაგება. ასევე, თხევადი აირითა და სათბობით უზრუნველყოფილია ბაღის შენობა-ნაგებობები. შენობა-ნაგებობებს ჩაუტარდათ დეზინფექცია-დერატიზაციის სამუშაოები, მოხდა შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ტურისტულ მარშრუტებზე მიმდინარეობდა სკამების და ფანჩატურების განახლების სამუშაოები. გამართულად მუშაობდა საკომუნიკაციო, სერვერული და კომპიტერული სისტემები. ბაღი უზრუნველყოფილია ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალებებით, ყველა სატრანსპორტო საშუალებას ჩაუტარდა დროული სარემონტო სამუშაოები, მოხდა საწვავის სწორი და ეფექტური ხარჯვა, უზრუნველყოფილი იყო ელექტრომობილებით ვიზიტორთა უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურება.
	ყოველდღიურად მიმდინარეობდა ჰერბარიუმის ფონდის განახლების სამუშაოები. ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებებსა და საკოლექციო ნაკვეთებში მოხდა კოლექციაში არსებული ხნოვანი, დაავადებული და დაზიანებული ეგზოტების აღრიცხვა და მათი ჩანაცვლების მიზნით სანერგეებში და სათბურებში სარგავი მასალის გამოყვანა. შეივსო დაკვირვების ჟურნალები და შეგროვდა მცენარეთა თესლები. განხორციელდა თესლთა მიღება, გარჩევა, გამოშრობა და სათავსოში განთავსება. სანერგე და საკოლექციო მეურნეობის სათბურებში დაითესა ველური ფლორის სახეობების თესლები, შეგროვდა ადგილობრივი ფლორის სხვადასხვა სახეობის თესლები. აქტიურად მიმდინარეობდა მცენარეთა ფიტოსანიტარული მონიტორინგი, რის შედეგადაც მიმდინარეობდა შესაბამისი აგროქიმიკატებით მცენარეთა დაცვის შესაბამისი პროცედურები. კვალსათბურები გაიწმინდა, გადაიბარა, გაფხვიერდა და შეტანილი იქნა მინერალური სასუქი, დაიწყო თესვები, ჩატარდა ნიადაგდაცვითი სამუშაოები. უზრუნველყოფილი იყო გიდების მომსახურება, როგორც საფეხმავლო, ასევე მოტორულ მარშრუტებზე.
	მუნიციპალური ქვეპროგრამის ფარგლებში ბაღი უზრუნველყოფილი იყო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით; საკანცელარიო, სანტექნიკური, ელექტრო და სამშენებლო მასალებით, სამეურნეო და ჰიგიენური საქონლით. ზოოლოგიურ განყოფილებაში ცხოველთა მოვლა-პატრონობის და დაცვის ღონისძიებათა პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია ცხოველების მონიტორინგი და მათი დაცვის გადაუდებელი და გეგმიური სამუშაოების წარმართვა, დასენიანებული ცხოველების აღრიცხვა და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების გატარება. ზოოლოგიურ განყოფილებაში არსებული ცხოველები უზრუნველყოფილი არიან საკვებით. დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები, როგორც ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, ასევე გოდერძის ალპურ ბაღში.
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი
	ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, როგორც საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ბუნების ცოცხალი ძეგლის განვითარება, მცენარეთა კოლექციის მოვლა, განახლება და დაცვა. ბოტანიკურ ბაღში ტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	განხორციელებულია ბოტანიკური ბაღის პოპულარიზაციის ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები, მოწესრიგებულია დამატებითი სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განხორციელებული ეკო-საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა, გამოფენები (ცალი)	6	6	10	-67%	
ჰერბარიუმის ფონის შევსება-გამდიდრებასთან დაკავშირებით შეგროვებული ჰერბარიუმის ფურცლების რაოდენობა (ცალი)	200	200	1,014	-407%	
მცენარეთა (ტაქსონთა) სახეობები, რომელთა დამატება-განახლება განხორციელდა (ცალი)	535	540	661	-22%	
სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგებისა და ჩითილების რაოდენობა (ცალი)	100,000	100,000	100,000	0%	
შეძენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა (ცალი)	12	6	11	-83%	
შეძენილი ელექტრო ტრანსპორტის ოდენობა (ელ. ავტობუსები, ელ მანქანა. ელ. მოპედი, ელ.სკუტერი)	3	4	4	0%	
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					