პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება	**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება**
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი	**05 05**
პროგრამის განმახორციელებელი	**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**
პროგრამის აღწერა და მიზანი (მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები)	**,,კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის"** ფარგლებში დასრულდა ერთი ერთეული და მიმდინარეობს ორი ერთეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციის სამუშაოების წარმოება; ერთი ერთეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციის სამუშაოების საწარმოებლად ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში.

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები და ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული ძირითადი ღონისძიებები	**წლის გეგმა**	**წლის საკასო შესრულება**	**შესრულება პერიოდის (%)**	**შენიშვნა**
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია 05 05 01	**6,236,000**	**6,058,314**	**97%**	
ქ. ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქ. N25-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია-გამაგრება	5,055,530	5,055,530	100%	
ქ. ბათუმში, შ. რუსთაველის ქ. N51-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრის შავი ზღვის ფილიალის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	100,000	0	0%	
ქ. ბათუმში, ცენტრალური პარკის შესასვლელში არსებული კოლონადების რეაბილიტაცია-რესტავრაცია	124,630	123,673	99%	
კოტე მარჯანიშვილის და ლუკა ასათიანის ქუჩების კვეთაში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სარესტავრაციო სამუშაოები	855,840	779,111	91%	
ქ. ბათუმში, დემეტრე თავდადებულის ქ. N49-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	100,000	100,000	100%	
სულ პროგრამაზე მიმართული და გაწეული ფულადი სახსრები	**6,236,000**	**6,058,314**	**97%**	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები	**მიღწეული შედეგი**	მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება და დაცვა

№	**დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა	3	3	1	67%	
სარეაბილიტაციო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პროცენტული წილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საერთო რაოდენობაში	4%	2%	1%	50%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება და კლასიფიკაციის კოდი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია - 05 05 01
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი (ორგანიზაცია/სამსახური)	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიღწეული წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	**ქ. ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქ. N25-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია-გამაგრება -** მოეწყო 8 922 გ/მ ჭაბურღილი, 414,27 კბ.მ. ცემენტის ხსნარი ჩაჭიხვნა ჭაბურღილში, 8 922 გ/მ ცემენტაციის პოლიეთილინის მილი, 60 კბ.მ. კედელი, 1 980 კვ.მ. სახურავი, 206 კვ.მ. მეტლახი და კაფელი, 790 კვ.მ. ლამინირებული იატაკი, 1350 კვ.მ. გიფსოკარდონი კედლებზე და ჭერებზე, 500 გ/მ კარნიზები ჭერებზე, 105 ც. ინტერნეტის ქსელის წერტილები გაყვანილობით, 85 გ/მ საკანალიზაციო მილი, 50 გ/მ წყალსადენი მილი, 60 კვ.მ. ფაჯრები და ვიტრაჟები, 64 კვ.მ. კარებები, 745 გ/მ კარნიზები ჭერებზე, 54 ც. კონდიციონერი, 100 კვ.მ. WSP-ფასადის პანელი, 25 კვ.მ. ვიტრაჟები; ღიობები გაძლიერდა 3,5 ტ. ლითონის ელემენტებით; შეზათქაშდა და შეიღესა 950 კვ.მ. კედლები; შეილესა 500 გ/მ კედლის ნაოთხარები; კარნიზულად შეილესა 2 250 გ/მ კედლები; რუსტრირებულად შეილესა 1 500 კვ.მ. კედელი; რესტავრირებულ და აღდგენილ-გამაგრებულ იქნა 2 9000 დმ² ბალიასინები და რიკულები; დამუშავდა ფითხით და შეიღება 2 300 კვ.მ. კედელი.
	ქ. ბათუმში, შ. რუსთაველის ქ. N51-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრის შავი ზღვის ფილიალის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია - აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ "აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს" მიერ საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადმოგვეცა ზემოაღნიშნული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ აღნიშნულ დოკუმენტაციაში არის რიგი უზუსტობები და ის არ პასუხობს დღევანდელ მოთხოვნებს. არსებული ვითარების გათვალისწინებით, ღონისძიების განხორციელების მიზნით სამმართველო განიხილივას ახალი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესწყიდვის საკითხს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
	ქ. ბათუმში, ცენტრალური პარკის შესასვლელში არსებული კოლონადების რეაბილიტაცია-რესტავრაცია - მოეწყო 665 კვ.მ. გრანიტის ფილა; კოლონადებზე შეიცვალა 84 კომპლ. პროჟექტორული სანათები; აღდგენილ და რესტავრირებულ იქნა 4 436,64 დმ.კვ.მ. კოლონადების დაზიანებული ზედაპირები და არქიტექტურულ-დეკორატიული ელემენტები; შეიღება 1 050 კვ.მ. კოლონადების რთული რელიეფიანი ზედაპირები; შეიფითხა და შეიღება 35 კვ.მ. ძეგლის ზედაპირები. (დასრულდა).

	კოტე მარჯანიშვილის და ლუკა ასათიანის ქუჩების კვეთაში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სარესტავრაციო სამუშაოები - მოეწყო 744 კვ.მ. სახურავი, 4 ც. კონდეციონერი, 25 კვ.მ. აეკრასბეტოპანის ფილები, 120 კვ.მ. ბეტონის საფარი, 7,5 კვ.მ. ჭიშკარი, 37,2 კვ.მ. კროწშტეინები, 16,8 კვ.მ. კარ-ფანჯრები, 135 კვ.მ. თევზის ქერცლისებრი ელემენტები, 20 კვ.მ. გუმბათი, 42 კვ.მ. იატაკი, 18 კვ.მ. ლითონის ჭედური ელემენტები; შეიღება 270 კვ.მ. ფასადი, 15 კვ.მ. ჭიშკარი, 23 კვ.მ. კარებები, 1 342 კვ.მ. ნალესი ზედაპირები, კარნიზები და დეკორატიული მორთულობები. აღდგენილ იქნა 2 500 კვ.მ. ცხაურები, 2,1 კბ.მ. საფეხურები, 18 კვ.მ. ცოკოლი, 84 კვ.მ. პილასტრები, 14 კვ.მ. კოლონები, 194 კვ.მ. რუსტრირებული ზედაპირები, 62,9 კვ.მ. კარ-ფანჯრის არშიები, 15,8 კვ.მ. ფანჯრის ძირები, 12 კვ.მ. წირთხლები, 88,8 კვ.მ. კარნიზები, 49 კვ.მ. ნალესი რუსტერი, 22,1 კვ.მ. რაფა-კარნიზი, 282,3 კვ.მ. კარ-ფანჯრის არშიები და თავსართები, 36 კვ.მ. ნალესი პილასტრები, 33,5 კვ.მ. ნალესი ფრიზები, 42,5 კვ.მ. კრონშტეინები, 105 კვ.მ. პროფილირებული მთავარი კარნიზი, 82,8 კვ.მ. აივნის ძირები, 28 კვ.მ. მოაჯირები, 130 კვ.მ. გვირაბის კედლების ნალესი; რესტავრაცია ჩაუტარდა 10 კვ.მ. კარებებს, 4,2 კვ.მ. ჭიშკარს, 11 კვ.მ. ხის დარაბებს; მანსარდის 130 კვ.მ. კარ-ფანჯრები შეიფუთა თუნუქით; 210 კვ.მ. კარნიზი დაიფარა ალუმინის ფურცლით.
	ქ. ბათუმში, დემეტრე თავდადებულის ქ. N49-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - მოეწყო 125 კვ.მ. შავი ალუმინის ფანჯრები, 130 გ/მ. სპილენძის ძარღვიანი სადენი; შებათქაშდა 254 კვ.მ. კედლები ფანჯრების ფერდოების ჩათვლით.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	**გეგმით გათვალისწინებული მოსალოდნელი შუალედური შედეგი**	**შუალედური შედეგის ფაქტიური მაჩვენებელი**
	განხორციელებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			**მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი**		**განმარტება**
ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა	3	2	1	50%	მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევით, გამომდინარე აქედან მიღწეული მაჩვენებელი 50%-ით ნაკლებია დაგეგმილ მაჩვენებელზე
საბიუჯეტო ორგანიზაციის არგუმენტაცია/დასაბუთება - თუ ასიგნებების დაგეგმილ და ფაქტობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა 30%-ზე მეტია					